

OBRA · três frentes fora da fábrica

Samuel e Jonathan

Instalação

OBRA · SIMONY

- ☐ Finalizar **acabamento da porta**
- ☐ Instalar **LEDs da cozinha**
- ☐ Ajustar **vão do depurador**
- ☐ Instalar **nicho do quarto de hóspede**

Vão de Uber — o carro fica na fábrica.

Cézar e Davi

Instalação · a partir das 12h

OBRA · MARIA

- ☐ Instalar a **lavanderia** da Maria

O Davi vem do estoque; a manhã não pode estourar.

Jackson e Rafael

Instalação · Rafael é freelancer

OBRA · AUGUSTO

- ☐ Instalar **puxadores**
- ☐ **Prateleira** que foi sem furo
- ☐ **Reforço** embaixo do tampo do rack

Frente de acerto — são as pendências que sobraram da entrega.

FÁBRICA · quatro frentes na casa

Joelson

CNC e máquinas

FÁBRICA

- ☐ Ajuste do móvel inferior da cozinha — primeiro da fila
- ☐ Fabricar **nicho da cozinha**
- ☐ Cortar **painéis do banho do casal**

O ajuste sai antes de tudo: o Samuel está na obra esperando.

Jhon

Marceneiro · primeira semana

FÁBRICA

- ☐ Finalizar o **painel**
- ☐ Finalizar a **porta do lavabo**
- ☐ Finalizar a **prateleira da sala**

É novo na casa — conferir a primeira peça antes de seguir.

Jomar

Marcenaria

FÁBRICA

- ☐ Cortar e fitar a **tampa da caixa de energia**
- ☐ Fazer as **garras dos painéis**

Wallace

Ajudante · primeira semana

FÁBRICA

- ☐ **Montagem das garras**
- ☐ **Limpeza** das peças
- ☐ **Embalagem** das peças

Trabalha junto com o Jomar nas garras.

APOIO E EXTERNO · coordenação e administrativo

Deivison

Coordenação

FÁBRICA E EXTERNO

- ☐ **Liberar as frentes** de todo mundo — antes de sair
- ☐ Levar o **carro para a vistoria**
- ☐ Levar **peças de amostra** na Rejane
- ☐ Buscar os **envelopamentos**

Três saídas no mesmo dia: libere a fábrica antes da primeira.

Karla e Davi

Administrativo · manhã

FÁBRICA · ESTOQUE

- ☐ **Organização do estoque**

O Davi sai ao meio-dia para a obra da Maria.

AS QUATRO AMARRAS DO DIA — O QUE TRAVA AS OUTRAS FRENTES

- 1

O **ajuste do móvel inferior** (Joelson) é o primeiro da fila. O Samuel está na obra e para se ele atrasar.
- 2

O **Davi divide o dia**: estoque com a Karla pela manhã, lavanderia da Maria com o Cézar a partir das 12h.
- 3

O **Deivison libera as frentes antes de sair**. São três saídas externas — sem a liberação, a fábrica inteira espera.
- 4

A **lavanderia da Maria** tem de estar separada e conferida antes das 12h, ou o Cézar sai com peça faltando.

FRENTE A FRENTE

marque uma das três colunas em cada tarefa — e escreva o porquê quando não fechar

QUEM	TAREFA PLANEJADA	FEITO	PARCIAL	NÃO FEITO	POR QUÊ — SE NÃO FECHOU	FICA PARA QUANDO
Samuel e Jonathan Simony	Finalizar acabamento da porta	☐	☐	☐		
	Instalar LEDs da cozinha	☐	☐	☐		
	Ajustar vão do depurador	☐	☐	☐		
	Instalar nicho do quarto de hóspede	☐	☐	☐		
Cézar e Davi Maria · Vale dos Cristais	Instalar a lavanderia da Maria	☐	☐	☐		
Jackson e Rafael Augusto	Instalar puxadores	☐	☐	☐		
	Prateleira que foi sem furo	☐	☐	☐		
	Reforço embaixo do tampo do rack	☐	☐	☐		
Joelson Simony	Ajuste do móvel inferior da cozinha — primeiro da fila	☐	☐	☐		
	Fabricar nicho da cozinha	☐	☐	☐		
	Cortar painéis do banho do casal	☐	☐	☐		
Jhon Simony	Finalizar o painel	☐	☐	☐		
	Finalizar a porta do lavabo	☐	☐	☐		
	Finalizar a prateleira da sala	☐	☐	☐		
Jomar Simony	Cortar e fitar a tampa da caixa de energia	☐	☐	☐		
	Fazer as garras dos painéis	☐	☐	☐		
Wallace Fábrica	Montagem das garras	☐	☐	☐		
	Limpeza das peças	☐	☐	☐		
	Embalagem das peças	☐	☐	☐		
Deivison Interno	Liberar as frentes de todo mundo — antes de sair	☐	☐	☐		
	Levar o carro para a vistoria	☐	☐	☐		
	Levar peças de amostra na Rejane	☐	☐	☐		
	Buscar os envelopamentos	☐	☐	☐		
Karla e Davi Interno	Organização do estoque	☐	☐	☐		

FRENTES QUE FECHARAM

de 9

frente fechada = todas as tarefas dela feitas

TAREFAS FEITAS

de 22

o número que vai para o painel da equipe

AS QUATRO AMARRAS SEGURARAM?

☐ sim ☐ não

se alguma falhou, é ela que explica o dia

FRENTE PARADA ESPERANDO

quanto tempo, e esperando o quê

O QUE TRAVOU — E O QUE MUDA NA PROGRAMAÇÃO DE AMANHÃ