

CARTEIRA ATIVA (VENDIDO)

R\$ 827 mil

18 projetos em execução · tickets de R\$ 5,3k a R\$ 117k

RECEBIDO ATÉ AGORA

R\$ 321 mil

39% do valor vendido já em caixa

RECEITA BRUTA PENDENTE

R\$ 506 mil

61% do valor vendido, conforme entrega avança

PIPELINE EM NEGOCIAÇÃO

R\$ 1,06 mi

R\$ 240k em fase final + R\$ 820k em 2 contas grandes — fora da carteira

ONDE ESTÁ O VALOR VENDIDO HOJE

% da carteira ativa (R\$ 827 mil) · "fabricado" = pronto, ainda não entregue ao cliente



CARTEIRA ATIVA, PROJETO A PROJETO


18 projetos · R\$ 827 mil

CLIENTE	AMBIENTE(S)	VENDA R\$	RECEBIDO	ENTREGUE	FABRICADO	A FABRICAR	ENTREGA PREVISTA
Augusto	Diversos	90.000	63.000 70%	70%	—	30%	1ª quinz. ago
Maria Vale dos Cristais	Diversos	117.000	58.000 50%	70%	—	30%	final de set.
André Alphaville	Diversos	87.000	0 0%	100%	—	—	entregue · cobrança em aberto
Cristiane	Diversos	94.000	41.951 45%	—	50%	50%	1ª quinz. ago
Simony	Diversos	34.000	34.000 100%	—	0%	100%	2ª quinz. ago
Bernardo	Cozinha e banheiro	13.000	4.000 31%	—	100%	—	final de ago.
Carla	Cozinha	27.000	13.500 50%	—	0%	100%	final de ago.
Lucas Mello	Diversos	46.000	24.000 52%	20%	—	80%	1ª quinz. ago
Luciana Rajão Vale dos Cristais	Manutenções diversas	12.000	0 0%	0%	—	100%	2ª quinz. ago
Ana Carolina	Casa completa	108.000	32.500 30%	0%	—	100%	início de set.
Richard	Quarto	22.000	11.000 50%	0%	—	100%	início de set.
Andrea	Clínica dermatologia	47.000	14.000 30%	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Giseli Vale do Sereno	Banheiros	14.000	7.000 50%	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Luiz adv.	Diversos	5.300	0 0%	0%	—	100%	final de ago.
Leonardo Alphaville	Diversos	55.000	0 0%	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Rejane	Diversos	35.600	14.000 39%	95%	—	5%	a concluir
Tania	Diversos	8.500	4.250 50%	—	100%	—	próxima semana
Flavia	Diversos	12.000	0 0%	0%	—	100%	início de set.
TOTAL CARTEIRA ATIVA		827.000	321.000 39%	33%	8%	59%	

COMO LER


Entregue = já nas mãos do cliente. Fabricado = pronto na fábrica, ainda não entregue. A fabricar = falta produzir. Percentuais em relação ao valor vendido de cada projeto. A carteira passou de 13 para 18 projetos (R\$ 711k → R\$ 827k) e o recebido subiu de 34% para 39%. Análise a partir da posição informada pelo comercial (Jonathan) — não substitui o fechamento financeiro/Calcme.

CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO



FASE FINAL DE NEGOCIAÇÃO

alta probabilidade · R\$ 240k



CONTAS MAIS EXPRESSIVAS

R\$ 820k

Junior — Construtora Lagoa Santa

R\$ 370k

Proposta aprovada verbalmente, pendente alinhar forma de pagamento. O porte das casas que constrói é um perfil interessante para a Valvic.

Fábio & Quênia — Alphaville Vespasiano

R\$ 450k

Mais focado na experiência de recebimento do que em valor; contato difícil — exige acompanhamento de perto.

LEITURA

O pipeline em negociação (R\$ 1,06 mi) supera 1,3× a carteira já em execução — e R\$ 240k dele está em fase final de negociação.