

OBRA · três frentes fora da fábrica

Samuel e Jonathan

Instalação

OBRA · SIMONY

- ☐ Enviar a medida do fundo do armário — com a medida do furo — para corte na fábrica
- ☐ Finalizar acabamento da porta
- ☐ Instalar LEDs da cozinha
- ☐ Ajustar vão do depurador
- ☐ Instalar nicho do quarto de hóspede

A medida sai primeiro: a fábrica precisa dela para cortar. Vão de Uber — o carro fica na fábrica.

Cézar e Davi

Instalação · a partir das 12h

OBRA · MARIA

- ☐ Instalar a lavanderia da Maria

O Davi vem do estoque; a manhã não pode estourar.

Jackson e Rafael

Instalação · Rafael é freelancer

OBRA · AUGUSTO

- ☐ Instalar puxadores
- ☐ Prateleira que foi sem furo
- ☐ Reforço embaixo do tampo do rack
- ☐ E as demais demandas necessárias da obra

FÁBRICA · quatro frentes na casa

Joelson

CNC e máquinas

FÁBRICA

- ☐ Ajuste do móvel inferior da cozinha — prioridade de envio
- ☐ Fabricar nicho da cozinha — prioridade de envio
- ☐ Cortar painéis do banho do casal

Priorizar para envio na obra, para o Samuel — vale para o ajuste do móvel e o nicho da cozinha.

Jhon

Marceneiro · primeira semana

FÁBRICA

- ☐ Finalizar o painel
- ☐ Finalizar a porta do lavabo
- ☐ Finalizar a prateleira da sala

É novo na casa — conferir a primeira peça antes de seguir.

Jomar

Marcenaria

FÁBRICA

- ☐ Corte das peças para as garras
- ☐ Finalizar a mesa de cabeceira do Augusto

A mesa de cabeceira vem começada pelo Deivison — é continuidade, não começo.

Wallace

Ajudante · primeira semana

FÁBRICA

- ☐ Montagem das garras
- ☐ Limpeza das peças
- ☐ Embalagem das peças

APOIO E EXTERNO · coordenação, administrativo e demanda externa

Deivison

Coordenação

FÁBRICA E EXTERNO

- ☐ Liberar as frentes de todo mundo — antes de sair
- ☐ Alocar a vistoria do carro com o Filipe
- ☐ Iniciar o ajuste da mesa de cabeceira — o Jomar dá continuidade
- ☐ Alinhar com o Jomar o corte do fundo do armário, quando a medida chegar
- ☐ Levar peças de amostra na Rejane
- ☐ Buscar os envelopamentos
- ☐ Última hora: planejar o sábado e a próxima semana

Duas saídas externas: libere a fábrica antes da primeira.

Filipe

Programação · demanda externa

EXTERNO

- ☐ Levar o carro para a vistoria

Alocado pelo Deivison.

Karla e Davi

Administrativo · manhã

FÁBRICA · ESTOQUE

- ☐ Davi: orientar o Wallace no protocolo de limpeza da casa — antes de começar
- ☐ Organização do estoque

O Davi sai ao meio-dia para a obra da Maria.

AS CINCO AMARRAS DO DIA — O QUE TRAVA AS OUTRAS FRENTES

- 1

Ajuste do móvel inferior e nicho da cozinha (Joelson): priorizar para envio na obra, para o Samuel.
- 2

A medida do fundo do armário sai do Samuel com a medida do furo; o Deivison alinha com o Jomar e a fábrica corta.
- 3

A mesa de cabeceira do Augusto: o Deivison começa, o Jomar finaliza. Não é frente nova, é continuidade.
- 4

O Davi divide o dia: protocolo com o Wallace, estoque com a Karla, e lavanderia da Maria a partir das 12h.
- 5

O Deivison libera as frentes antes de sair — sem a liberação, a fábrica espera.

FRENTE A FRENTE

marque uma das três colunas em cada tarefa — e escreva o porquê quando não fechar

QUEM	TAREFA PLANEJADA	FEITO	PARCIAL	NÃO FEITO	POR QUÊ — SE NÃO FECHOU	FICA PARA QUANDO
Samuel e Jonathan Simony	Enviar a medida do fundo do armário — com a medida do furo — para corte na fábrica	☐	☐	☐		
	Finalizar acabamento da porta	☐	☐	☐		
	Instalar LEDs da cozinha	☐	☐	☐		
	Ajustar vão do depurador	☐	☐	☐		
	Instalar nicho do quarto de hóspede	☐	☐	☐		
Cézar e Davi Maria · Vale dos Cristais	Instalar a lavanderia da Maria	☐	☐	☐		
Jackson e Rafael Augusto	Instalar puxadores	☐	☐	☐		
	Prateleira que foi sem furo	☐	☐	☐		
	Reforço embaixo do tampo do rack	☐	☐	☐		
	E as demais demandas necessárias da obra	☐	☐	☐		
Joelson Simony	Ajuste do móvel inferior da cozinha — prioridade de envio	☐	☐	☐		
	Fabricar nicho da cozinha — prioridade de envio	☐	☐	☐		
	Cortar painéis do banho do casal	☐	☐	☐		
Jhon Simony	Finalizar o painel	☐	☐	☐		
	Finalizar a porta do lavabo	☐	☐	☐		
	Finalizar a prateleira da sala	☐	☐	☐		
Jomar Augusto	Corte das peças para as garras	☐	☐	☐		
	Finalizar a mesa de cabeceira do Augusto	☐	☐	☐		
Wallace Fábrica	Montagem das garras	☐	☐	☐		
	Limpeza das peças	☐	☐	☐		
	Embalagem das peças	☐	☐	☐		
Deivison Interno	Liberar as frentes de todo mundo — antes de sair	☐	☐	☐		
	Alocar a vistoria do carro com o Filipe	☐	☐	☐		
	Iniciar o ajuste da mesa de cabeceira — o Jomar dá continuidade	☐	☐	☐		
	Alinhar com o Jomar o corte do fundo do armário, quando a medida chegar	☐	☐	☐		
	Levar peças de amostra na Rejane	☐	☐	☐		
	Buscar os envelopamentos	☐	☐	☐		
	Última hora: planejar o sábado e a próxima semana	☐	☐	☐		
Filipe Interno	Levar o carro para a vistoria	☐	☐	☐		
Karla e Davi Interno	Davi: orientar o Wallace no protocolo de limpeza da casa — antes de começar	☐	☐	☐		
	Organização do estoque	☐	☐	☐		

FRENTES QUE FECHARAM

de 10

frente fechada = todas as tarefas dela feitas

TAREFAS FEITAS

de 31

o número que vai para o painel da equipe

AS CINCO AMARRAS SEGURARAM?

☐ sim ☐ não

se alguma falhou, é ela que explica o dia

FRENTE PARADA ESPERANDO

quanto tempo, e esperando o quê

O QUE TRAVOU — E O QUE MUDA NA PROGRAMAÇÃO DE AMANHÃ