

OBRA
Augusto

VISITA
10/10/2026

PRESENTES
Jonathan, cliente e arquiteta

PONTOS LEVANTADOS
21

A ACABAMENTO DO PAINEL DE LÂMINA — SALA E COZINHA

3 itens

Detalhe deste nível é o que prepara a equipe para serviços mais exigentes e mais rentáveis.

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **Fechar pequena abertura no encontro do painel de lâmina — parte superior esquerda**
Referência: visão frontal da geladeira.

- ☐ **Fazer peça de acabamento — lado superior direito da geladeira — 24,4 × 2**
Não leva friso. Deixar o mínimo de folga possível para calafetar.

- ☐ **Calafetar canto superior direito do painel da sala**
Silicone ou sela-trinca na cor mais próxima do tom da lâmina.

B MONTAGEM FORA DE PADRÃO — REFAZER FIXAÇÃO

3 itens

Gambiarras foram usadas para compensar móvel instalado fora de nível. A correção é soltar e fixar corretamente, não disfarçar.

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **CRÍTICO** **Despensa — soltar o armário e fixar no nível correto**
Instalado fora de nível, o que inviabiliza a regulagem da porta. Foi adotada gambiarra com tampa de parafuso CPL. O móvel precisa ser solto e fixado corretamente, e só então a porta regulada.

- ☐ **CRÍTICO** **Roupeiro do quarto de visita — corrigir parafuso na testeira superior**
Mesmo recurso de gambiarra da despensa. Refazer da forma correta.

- ☐ **Roupeiro do quarto de visita — plainar embaixo da 1ª porta da esquerda**
Está raspando no rodapé.

C PORTAS, FRENTES E FERRAGENS

5 itens

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **Painel de TV — instalar desempenador de embutir na 1ª porta de lâmina**
A primeira porta de lâmina do painel de TV empenou.

- ☐ **Conferir o aperto de TODOS os puxadores de madeira**
Obra inteira.

- ☐ **Mesas de cabeceira do quarto de casal — corrigir corrediças e frentes**
Barulho nas corrediças; regular as frentes; a do lado esquerdo aparentemente está fora de esquadro.

- ☐ **Rack da cobertura — regular as duas primeiras portas da direita**
Estão desreguladas.

- ☐ **Área gourmet — trocar 1 dobradiça reta no móvel existente do cliente**
Extra levantado na visita. Móvel que já era do cliente.

D MARCENARIA A FABRICAR E REFAZER

3 itens

Peças que precisam sair da fábrica — conferir antes de ir para a obra.

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **Refazer testeira interna do roupeiro da suíte — 13 cm de altura**
Levar uma régua inteira fitada de um lado, com sobra, e fazer os cortes de comprimento in loco.

- ☐ **Fabricar base para o vão da geladeira — 62 × 80,5 com lâmina em volta**
MDF Ultra com lâmina natural nas bordas. Fabricar com 65 de largura para garantir o ajuste. Alinhar com o Jonathan antes de produzir.

- ☐ **Fazer 2 envelopes preto TX para o móvel da área gourmet**
Medir na obra antes de produzir.

E LIMPEZA E RETOQUE

4 itens

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **Limpar marcas de lápis no corte da tomada — painel branco curvo da bancada da cozinha**
As marcas ficaram com evidência notória.

- ☐ **Roupeiro da suíte — limpar as colas de onde ficava o trilho antigo**
Não foi falha da nossa equipe — foi um pedido do cliente.

- ☐ **Limpeza interna dos nichos da estante**
Pedir autorização ao cliente para conferir a limpeza interna de todos os locais.

- ☐ **Área gourmet — retoque de pintura na prateleira branca**
Spray branco fosco.

F ALINHAR COM O SR. PAULO — ACABAMENTO

3 itens

O cliente possivelmente vai contratar o Sr. Paulo para retocar danos no painel. Como ele já estará na obra, alinhar estes três pontos na mesma ida.

✓ O QUE FAZER

FEITO POR / QUANDO

- ☐ **Porta curva — massa da emenda muito aparente**
A emenda necessária deixou preenchimento de massa que visualmente não ficou bom. Ver com ele a possibilidade de retocar.
- ☐ **Cobertura — dois frisos sem acabamento na prateleira suspensa**
Se ele de fato for fazer os trabalhos, mandar algo que seja colado in loco.
- ☐ **Mesa de centro — massa de retoque muito evidente**
Avaliar com ele como melhorar.

A LEITURA DA VISITA — POR QUE ESTES 21 PONTOS EXISTEM

A maior parte do que foi levantado **não é defeito de fabricação**. São falhas de montagem e de acabamento que teriam sido pegas numa conferência antes da liberação para a obra. Frisos sem acabamento, marca de lápis não removida, massa de retoque aparente — nada disso precisa de segunda visita do cliente para ser descoberto.

Dois causas, nenhuma delas do cliente.

- 1 - Não estamos conferindo antes de liberar.** A conferência de liberação existe no papel, mas não está sendo feita com atitude. Enquanto o filtro for o olho do cliente na entrega, todo detalhe vira retrabalho — e retrabalho em obra custa muito mais caro que conferência na fábrica.
- 2 - Faltou critério na alocação de quem montou.** O profissional alocado como responsável pela montagem não tinha o perfil técnico que a obra exigia. Parte do que apareceu aqui não foi descuido: foi **limite de capacidade técnica**. Alocar sem critério transfere para a obra um risco que deveria ter sido resolvido na escala.

Os dois itens marcados como **críticos** ilustram o ponto: em vez de soltar e refixar o móvel fora de nível, usou-se tampa de parafuso para disfarçar.

Gambiarra não é solução econômica — é dívida. Ela volta, e volta com a confiança do cliente junto.

O que muda a partir desta obra

Nenhum serviço é liberado para a obra sem conferência registrada — com responsável e assinatura. Sem a folha preenchida, o carro não sai.

Critério de alocação

Definir, antes de escalar, o nível técnico que cada obra exige e quem atende a esse nível. Obra de alto padrão não aceita montagem de quem ainda está aprendendo sozinho.

O lado bom disto

O nível de detalhe exigido nesta obra — calafetar na cor da lâmina, folga mínima, friso acabado — é exatamente o que prepara a equipe para serviços mais exigentes e mais rentáveis. Resolver bem aqui é treino pago para o próximo degrau.

Deivison

Coordenação de produção · recebido em __/__/____

Jonathan

Conferência técnica · 10/10/2026