

OBRA · três frentes fora da fábrica				
Samuel e Jonathan Instalação OBRA · SIMONY ☐ Enviar a medida do fundo do armário — com a medida do furo — para corte na fábrica ☐ Finalizar acabamento da porta ☐ Instalar LEDs da cozinha ☐ Ajustar vão do depurador ☐ Instalar nicho do quarto de hóspede A medida sai primeiro: a fábrica precisa dela para cortar. Vão de Uber — o carro fica na fábrica.	Cézar e Davi Instalação · a partir das 12h OBRA · MARIA ☐ Instalar a lavanderia da Maria O Davi vem do estoque; a manhã não pode estourar.	Jackson e Rafael Instalação · Rafael é freelancer OBRA · AUGUSTO ☐ Instalar puxadores ☐ Prateleira que foi sem furo ☐ Reforço embaixo do tampo do rack ☐ E as demais demandas necessárias da obra		
FÁBRICA · quatro frentes na casa				
Joelson CNC e máquinas FÁBRICA ☐ Ajuste do móvel inferior da cozinha — prioridade de envio ☐ Fabricar nicho da cozinha — prioridade de envio ☐ Cortar painéis do banho do casal Priorizar para envio na obra, para o Samuel — vale para o ajuste do móvel e o nicho da cozinha.	Jhon Marceneiro · primeira semana FÁBRICA ☐ Finalizar o painel ☐ Finalizar a porta do lavabo ☐ Finalizar a prateleira da sala É novo na casa — conferir a primeira peça antes de seguir.	Jomar Marcenaria FÁBRICA ☐ Corte das peças para as garras ☐ Finalizar a mesa de cabeceira do Augusto A mesa de cabeceira vem começada pelo Deivison — é continuidade, não começo.	Wallace Ajudante · primeira semana FÁBRICA ☐ Montagem das garras ☐ Limpeza das peças ☐ Embalagem das peças — só com a aprovação da Karla Nada é embalado antes de a Karla vistoriar a peça.	
APOIO E EXTERNO · coordenação, administrativo e demanda externa				
Deivison Coordenação FÁBRICA E EXTERNO ☐ Liberar as frentes de todo mundo — antes de sair ☐ Alocar a vistoria do carro com o Filipe ☐ Iniciar o ajuste da mesa de cabeceira — o Jomar dá continuidade ☐ Alinhar com o Jomar o corte do fundo do armário, quando a medida chegar ☐ Rejane: levar as peças de amostra e buscar os envelopamentos — mesma saída ☐ Última hora: planejar o sábado e a próxima semana Libere a fábrica antes de sair para a Rejane.	Filipe Programação · demanda externa EXTERNO ☐ Levar o carro para a vistoria Alocado pelo Deivison.	Karla Administrativo e conferência FÁBRICA ☐ Demandas administrativas do início do dia ☐ Organização do estoque, junto com o Davi ☐ Vistoria: nicho e armário da cozinha — Simony ☐ Vistoria: mesas de cabeceira — Augusto ☐ Vistoria: painéis e portas do lavabo ☐ Vistoria: prateleira da sala A embalagem do Wallace espera a sua aprovação — vistorie na ordem em que as peças ficam prontas.	Davi Ajudante · manhã na fábrica FÁBRICA · ESTOQUE ☐ Orientar o Wallace no protocolo de limpeza da casa — antes de começar ☐ Organização do estoque, junto com a Karla Sai ao meio-dia para a lavanderia da Maria, com o Cézar.	

AS CINCO AMARRAS DO DIA — O QUE TRAVA AS OUTRAS FRENTES

- 1

Ajuste do móvel inferior e nicho da cozinha (Joelson): priorizar para envio na obra, para o Samuel.
- 2

A medida do fundo do armário sai do Samuel com a medida do furo; o Deivison alinha com o Jomar e a fábrica corta.
- 3

A vistoria da Karla vem antes da embalagem: o Wallace não embala peça que ela não aprovou.
- 4

O Davi divide o dia: protocolo com o Wallace, estoque com a Karla, e lavanderia da Maria a partir das 12h.
- 5

O Deivison libera as frentes antes de sair — sem a liberação, a fábrica espera.

FRENTE A FRENTE marque uma das três colunas em cada tarefa — e escreva o porquê quando não fechar						
QUEM	TAREFA PLANEJADA	FEITO	PARCIAL	NÃO FEITO	POR QUÊ — SE NÃO FECHOU	FICA PARA QUANDO
Samuel e Jonathan Simony	Enviar a medida do fundo do armário — com a medida do furo — para corte na fábrica	☐	☐	☐		
	Finalizar acabamento da porta	☐	☐	☐		
	Instalar LEDs da cozinha	☐	☐	☐		
	Ajustar vão do depurador	☐	☐	☐		
	Instalar nicho do quarto de hóspede	☐	☐	☐		
Cézar e Davi Maria · Vale dos Cristais	Instalar a lavanderia da Maria	☐	☐	☐		
Jackson e Rafael Augusto	Instalar puxadores	☐	☐	☐		
	Prateleira que foi sem furo	☐	☐	☐		
	Reforço embaixo do tampo do rack	☐	☐	☐		
	E as demais demandas necessárias da obra	☐	☐	☐		
Joelson Simony	Ajuste do móvel inferior da cozinha — prioridade de envio	☐	☐	☐		
	Fabricar nicho da cozinha — prioridade de envio	☐	☐	☐		
	Cortar painéis do banho do casal	☐	☐	☐		
Jhon Simony	Finalizar o painel	☐	☐	☐		
	Finalizar a porta do lavabo	☐	☐	☐		
	Finalizar a prateleira da sala	☐	☐	☐		
Jomar Augusto	Corte das peças para as garras	☐	☐	☐		
	Finalizar a mesa de cabeceira do Augusto	☐	☐	☐		
Wallace Fábrica	Montagem das garras	☐	☐	☐		
	Limpeza das peças	☐	☐	☐		
	Embalagem das peças — só com a aprovação da Karla	☐	☐	☐		
Deivison Interno	Liberar as frentes de todo mundo — antes de sair	☐	☐	☐		
	Alocar a vistoria do carro com o Filipe	☐	☐	☐		
	Iniciar o ajuste da mesa de cabeceira — o Jomar dá continuidade	☐	☐	☐		
	Alinhar com o Jomar o corte do fundo do armário, quando a medida chegar	☐	☐	☐		
	Rejane: levar as peças de amostra e buscar os envelopamentos — mesma saída	☐	☐	☐		
	Última hora: planejar o sábado e a próxima semana	☐	☐	☐		
Filipe Interno	Levar o carro para a vistoria	☐	☐	☐		
Karla Interno	Demandas administrativas do início do dia	☐	☐	☐		
	Organização do estoque, junto com o Davi	☐	☐	☐		
	Vistoria: nicho e armário da cozinha — Simony	☐	☐	☐		
	Vistoria: mesas de cabeceira — Augusto	☐	☐	☐		
	Vistoria: painéis e portas do lavabo	☐	☐	☐		
	Vistoria: prateleira da sala	☐	☐	☐		
Davi Interno	Orientar o Wallace no protocolo de limpeza da casa — antes de começar	☐	☐	☐		
	Organização do estoque, junto com a Karla	☐	☐	☐		
FRENTES QUE FECHARAM _____ de 11 TAREFAS FEITAS _____ de 36 O QUE TRAVOU — E O QUE MUDA NA PROGRAMAÇÃO DE AMANHÃ _____						