



Relatório de Entrada & POP Pré-montagem

O QUE FAZER ANTES DE DESCARREGAR · REGISTRAR O ESTADO REAL DA OBRA

Cliente / OP: _____ Ambiente(s): _____ Montador: _____ Data / hora: _____

POP · ANTES DE DESCARREGAR QUALQUER PEÇA

- ☐ Registrar **fotos E vídeos** do ambiente no estado inicial (antes de tudo)
- ☐ Conferir **recebimento x romaneio** (nada faltou/quebrou no transporte)
- ☐ Alocar volumes com **estratégia** (ordem de montagem, sem obstruir passagem)
- ☐ **Proteger** piso, paredes e móveis do cliente antes de trabalhar
- ☐ Conferir **energia**, ponto de luz e água disponíveis
- ☐ Registrar **danos prévios** (do ambiente e do transporte) com foto
- ☐ Registrar **pendências** que impedem/dificultam a montagem
- ☐ Confirmar acesso: o **maior módulo passa** até o ambiente

ESTADO DO AMBIENTE ENCONTRADO · marque tudo o que se aplica

- ☐ Ambiente pronto e limpo, apto a montar
- ☐ **Obra ainda em execução** (outras equipes trabalhando)
- ☐ Ambiente **sem energia** / sem água
- ☐ **Piso não nivelado** / não acabado (contrapiso)
- ☐ Parede fora de esquadro / prumo
- ☐ Revestimento não concluído (piso/parede/teto/gesso)
- ☐ **Medida divergente** do projeto (obra x projeto)
- ☐ Interferência não prevista (tomada, cano, viga, registro)
- ☐ **Acesso bloqueado** / módulo não passa
- ☐ Sujeira / entulho no ambiente
- ☐ Conflito de agenda com **terceiros** (pedra, gesso, elétrica)
- ☐ **Item de terceiros não chegou** (tampo/pedra, vidro, eletro)
- ☐ Ambiente ocupado (cliente morando)
- ☐ Presença de crianças / animais no ambiente
- ☐ Clima (chuva) afetando içamento/transporte
- ☐ Outro: _____

REGISTRO DE DANOS / OCORRÊNCIAS DE ENTRADA

ITEM / LOCAL	DESCRIÇÃO DO DANO/OCORRÊNCIA	FOTO?	ORIGEM PROVÁVEL
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra
		☐ sim	☐ transp. ☐ fábrica ☐ obra

AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A MONTAGEM

- ☐ **APTO — iniciar**
- ☐ **INICIAR COM RESSALVA (registrada acima)**
- ☐ **NÃO INICIAR — acionar a coordenação**

Montador · Data/hora



Relatório Diário de Montagem

O QUE FOI FEITO · O QUE DEU ERRADO · O QUE SUGERE

Cliente / OP: _____

Data · Dia nº: _____

Equipe (montador+ajud.): _____

Horário (início–fim): _____

O QUE FOI FEITO HOJE · por ambiente / módulo

AMBIENTE / MÓDULO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	
	☐ concluído ☐ parcial ☐ pendente	

ERROS DE FABRICAÇÃO ENCONTRADOS

PEÇA / MÓDULO	ERRO	AÇÃO	FÁBRICA AVISADA?
		☐ ajusta ☐ refaz	☐ sim ☐ não
		☐ ajusta ☐ refaz	☐ sim ☐ não
		☐ ajusta ☐ refaz	☐ sim ☐ não
		☐ ajusta ☐ refaz	☐ sim ☐ não
		☐ ajusta ☐ refaz	☐ sim ☐ não

AVARIAS DE TRANSPORTE / DANOS DE FÁBRICA · OCORRÊNCIAS DE CLIENTE / TERCEIROS

TIPO	DESCRIÇÃO	PROVIDÊNCIA / ACIONAR	FOTO?
☐ transporte ☐ fábrica			☐ sim
☐ cliente ☐ terceiro			☐ sim
☐ transporte ☐ fábrica			☐ sim
☐ cliente ☐ terceiro			☐ sim
☐ _____			☐ sim

SUGESTÕES DE MELHORIA · processo construtivo, fábrica, logística

PENDÊNCIAS & MATERIAIS QUE FALTAM PARA AMANHÃ

Montador responsável

Recebido pela coordenação · data



Relatório Final — Vistoria Minuciosa

CONFIRA TUDO ANTES DE DAR A MONTAGEM POR CONCLUÍDA

Cliente / OP: _____ Ambiente(s): _____ Data conclusão: _____ Montador: _____

— ESTRUTURA & FUNCIONAMENTO

- ☐ **Fixação e resistência:** móvel firme, bucha/parafuso corretos, não balança
- ☐ **Nivelamento e prumo:** pé regulável ajustado, tampo nivelado
- ☐ **Alinhamento** de portas/gavetas, **folgas uniformes**, frentes no plano
- ☐ Regulagem de ferragens (dobradiça, corrediça, soft-close, tip-on)
- ☐ Tudo **funciona:** abre/fecha, gaveta corre, porta de correr desliza
- ☐ Iluminação testada (LED / sensor)
- ☐ Tampo/bancada instalado, vedado e sem folga (se Valvic)
- ☐ Recortes (tomada / cuba / cooktop) corretos e alinhados

— ACABAMENTO & FINALIZAÇÃO

- ☐ Superfície sem risco, mancha ou cola; borda íntegra
- ☐ **Marcas de caneta / lápis** removidas
- ☐ **Tampinhas de parafuso** e de **sistema de fixação (minifix)** colocadas
- ☐ **Acabamento das dobradiças:** tampa colocada, alinhada e na cor certa
- ☐ Arremates de perfil / rodapé / acabamento concluídos
- ☐ Silicone / vedação onde previsto (limpo, sem excesso)
- ☐ Puxadores e ferragens finais instalados
- ☐ **Limpeza interna** (dentro de armários e gavetas)
- ☐ Limpeza externa do móvel
- ☐ Ambiente limpo; embalagem e entulho recolhidos
- ☐ **Foto final** de cada ambiente registrada



Encerramento — Pendências, Feedback & Aceite

O FECHO DA OBRA · ASSINADO PELO CLIENTE

PENDÊNCIAS REMANESCENTES · o que ficou para resolver

PENDÊNCIA	RESOLVER QUANDO	RESPONSÁVEL

OCORRÊNCIAS & ADVERTÊNCIAS À EQUIPE (AJUDANTES)

FEEDBACK DO CLIENTE

☒ Muito satisfeito

☐ Satisfeito

☐ Insatisfeito

ACEITE DA ENTREGA

TERMO

Declaro que **recebi e conferi** os móveis do(s) ambiente(s) acima, que foram **montados e entregues** conforme o combinado, ressalvadas as pendências registradas nesta ficha.

Cliente — nome e assinatura · data

Montador responsável — Valvic

PARA A COORDENAÇÃO

Esta ficha final volta para a Valvic e alimenta o histórico do cliente: **erros de fabricação viram melhoria**, o **feedback** vira indicação/depoimento, e as **pendências** viram tarefa com prazo. Nada se perde.