valvic
MARCENARIA

Cronograma · Escritório

CLIENTE	OBRA	PROJETO	ESCOPO
Attos Henrique Salles	Costa Laguna · Alphaville, Nova Lima	Executivo Costa Laguna ATTOS · Rev. 03	Escritório · 2 itens · sai à frente da casa

ESCRITÓRIO INSTALADO · CONTRATUAL

10/12/2026

É a data do **escritório instalado e conferido**, independente do prazo da casa. A previsão de cada etapa abaixo tem de caber antes dela.

MEDIÇÃO TÉCNICA	LINHA CONTRATADA	GARANTIA
Até 13/11/2026	Hettich · corrediça oculta com Silent System · dobradiça Sensys	10 anos marcenaria e ferragem · 2 anos instalação · LED pelo fabricante

1 · OS 2 ITENS DO ESCRITÓRIO, COMO CONTRATADOS

AMBIENTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	OK
ESCRITÓRIO	**Painel ripado de fundo**	Parede inteira do fundo, na mesma cadência da casa · base contínua onde os armários se fixam	☐
ESCRITÓRIO	**Armário superior, bancada e armário inferior**	Armário superior suspenso, de portas de giro · bancada corre sobre o armário e avança em mesa, com apoio metálico na ponta · armário inferior com portas e gaveteiro	☐

2 · CRONOGRAMA DE ETAPAS · PREVISÃO DE ENTREGA DE CADA ETAPA

Nº	ETAPA	O QUE FECHA A ETAPA	PREVISÃO	REALIZADO	✓
01	**Definições informacionais**	Cores, render × executivo resolvido, fixação da pedra	___/___/_____	___/___/_____	☐
02	**Programação**	Executivo de marcenaria aprovado e plano de corte	___/___/_____	___/___/_____	☐
03	**Usinagem**	Corte, fita de borda, ripas e usinagem	___/___/_____	___/___/_____	☐
04	**Pré-montagem**	Armários montados e regulados, ripado em painéis	___/___/_____	___/___/_____	☐
05	**Conferência**	Conferência contra o escopo · embalagem e carga	___/___/_____	___/___/_____	☐
06	**Início de montagem**	Equipe na obra, com pedra e pontos elétricos prontos	___/___/_____	___/___/_____	☐
07	**Entrega no cliente**	**Escritório instalado e conferido**	**10/12/2026**	___/___/_____	☐

3 · FERRAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS E ESTRUTURA

CORREDIÇAS **Hettich**

DOBRADIÇAS **Hettich Sensys**

Estrutura e chapas. Caixaria 15 mm, fundos 6 mm, frentes em 18 mm · **o apoio metálico da mesa é nosso**; a pedra é de terceiro

PONTO DE ATENÇÃO — **Fora da fila dos 70 dias** da casa: produção, carga e instalação com **janela própria**. O render e o executivo **não batem** aqui — nada corta antes de resolver.

4 · A DEFINIR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Cores e padrões de MDF**	**Definir as cores com o cliente** antes de comprar chapa.	.....
☐	**Render × executivo**	Resolver a divergência entre o 3D e o projeto técnico **antes de detalhar**.	.....
☐	**Fixação da pedra**	Alinhar com a marmoraria a fixação da pedra e o **apoio metálico da mesa**.	.....

Comercial	Gestão	Produção
Repassado em ___/___/_____	Recebido e conferido em ___/___/_____	Liberado em ___/___/_____