valvic
MARCENARIA

# Cronograma · Escritório



| CLIENTE | OBRA | PROJETO | ESCOPO |
|---|---|---|---|
| Attos Henrique Salles | Costa Laguna · Alphaville, Nova Lima | Executivo Costa Laguna ATTOS · Rev. 03 | Escritório · 2 itens · sai à frente da casa |

ESCRITÓRIO INSTALADO · CONTRATUAL

## 10/12/2026

É a data do **escritório instalado e conferido**, independente do prazo da casa. A previsão de cada etapa abaixo tem de caber antes dela.

| MEDIÇÃO TÉCNICA | LINHA CONTRATADA | GARANTIA |
|---|---|---|
| Até 13/11/2026 | Hettich · corrediça oculta com Silent System · dobradiça Novisys | 10 anos marcenaria e ferragem · 2 anos instalação · LED pelo fabricante |

## 1 · OS 2 ITENS DO ESCRITÓRIO, COMO CONTRATADOS

| AMBIENTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | OK |
|---|---|---|---|
| ESCRITÓRIO | **Painel ripado de fundo** | Parede inteira do fundo, na mesma cadência da casa · base contínua onde os armários se fixam | ☐ |
| ESCRITÓRIO | **Armário superior, bancada e armário inferior** | Armário superior suspenso, de portas de giro · bancada corre sobre o armário e avança em mesa, com apoio metálico na ponta · armário inferior com portas e gaveteiro | ☐ |

## 2 · CRONOGRAMA DE ETAPAS · PREVISÃO DE ENTREGA DE CADA ETAPA

| Nº | ETAPA | O QUE FECHA A ETAPA | PREVISÃO | REALIZADO | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Definições informacionais** | Cores, render × executivo resolvido, fixação da pedra | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 02 | **Programação** | Executivo de marcenaria aprovado e plano de corte | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 03 | **Usinagem** | Corte, fita de borda, ripas e usinagem | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 04 | **Pré-montagem** | Armários montados e regulados, ripado em painéis | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 05 | **Conferência** | Conferência contra o escopo · embalagem e carga | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 06 | **Início de montagem** | Equipe na obra, com pedra e pontos elétricos prontos | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ |
| 07 | **Entrega no cliente** | **Escritório instalado e conferido** | **10/12/2026** | ___/___/_____ | ☐ |

## 3 · FERRAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS E ESTRUTURA

CORREDIÇAS **Hettich**

DOBRADIÇAS **Hettich Novisys**

**Estrutura e chapas.** Caixaria 15 mm, fundos 6 mm, frentes em 18 mm · **o apoio metálico da mesa é nosso**; a pedra é de terceiro

PONTO DE ATENÇÃO — **Fora da fila dos 70 dias** da casa: produção, carga e instalação com **janela própria**. O render e o executivo **não batem** aqui: resolver antes de detalhar.

## 4 · A DEFINIR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

| ✓ | O QUE | CONDIÇÃO | DEFINIDO EM |
|---|---|---|---|
| ☐ | **Cores e padrões de MDF** | **Definir as cores com o cliente** antes de comprar chapa. | ..... |
| ☐ | **Render × executivo** | Resolver a divergência entre o 3D e o projeto técnico **antes de detalhar**. | ..... |
| ☐ | **Fixação da pedra** | Alinhar com a marmoraria a fixação da pedra e o **apoio metálico da mesa**. | ..... |

| Comercial | Gestão | Produção |
|---|---|---|
| Repassado em ___/___/_____ | Recebido e conferido em ___/___/_____ | Liberado em ___/___/_____ |