valvic
MARCENARIA

LINHA DO TEMPO DA OBRA · ESCRITÓRIO

Attos Henrique Salles

COSTA LAGUNA · ALPHAVILLE, NOVA LIMA

CORREDIÇAS	DOBRADIÇAS
Hettich	Hettich Novisys

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA
10/12/2026

1 · O CAMINHO ATÉ A ENTREGA, DIA A DIA

DE 11/11 A 10/12/2026 · FINS DE SEMANA SOMBREADOS

ETAPA	Q 11/11	Q 12/11	S 13/11	S 14/11	D 15/11	S 16/11	T 17/11	Q 18/11	Q 19/11	S 20/11	S 21/11	D 22/11	S 23/11	T 24/11	Q 25/11	Q 26/11	S 27/11	S 28/11	D 29/11	S 30/11	T 01/12	Q 02/12	Q 03/12	S 04/12	S 05/12	D 06/12	S 07/12	T 08/12	Q 09/12	Q 10/12
01 Definições informacionais	até 12/11																													
02 Programação			até 19/11																											
03 Aprovação da arquiteta									19 a 22/11																					
04 Usinagem													começa 23/11																	
05 Pré-montagem																				30/11										
06 Conferência																								04/12						
07 Início de montagem																											07/12			
08 Entrega																													10/12	

2 · ACOMPANHAMENTO DE CADA ETAPA

MARQUE A CAIXA AO CONCLUIR · ANOTE À MÃO O QUE A ETAPA PRECISA

01 ☐ Definições informacionais

até 12/11

Tudo o que o executivo precisa saber antes de ser desenhado.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- ☐ Cores e padrões de MDF definidos com o cliente, antes de comprar chapa
- ☐ Perfil de alumínio na base do painel ripado: levar ao cliente em protótipo
- ☐ Divergência entre o render e o executivo resolvida — nada corta antes

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

02 ☐ Programação

até 19/11

Executivo de marcenaria e plano de corte.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- ☐ Fixação da pedra alinhada com a marmoraria — a pedra é de terceiro
- ☐ Apoio metálico estrutural da ponta da mesa desenhado

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

03 ☐ Aprovação da arquiteta

19 a 22/11

Executivo aprovado pela arquiteta.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- ☐ Compra do material e pedido da serralheria logo após a aprovação da arquiteta e do cliente

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

04 ☐ Usinagem

começa 23/11

Corte, fita de borda, ripas e usinagem.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- ☐ Janela própria na produção: fora da fila dos 70 dias da casa
- ☐ Chapa comprada nos padrões aprovados

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

05 ☐ Pré-montagem

30/11

Armários montados e regulados na fábrica.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

06 ☐ Conferência

04/12

Conferência contra o escopo · embalagem e carga.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

07 ☐ Início de montagem

07/12

Equipe na obra.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

08 ☐ Entrega

10/12

Escritório instalado e conferido.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- ☐ Instalado até 10/12/2026 — prazo contratual
- ☐ Termo de garantia: 10 anos marcenaria e ferragem

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

Etapa · Marco de um dia · Entrega

Bruna Castro
Arquiteta e urbanista · responsável pelo projeto

Produção
Visto em ___/___/_____

Gestão
Visto em ___/___/_____