valvic
MARCENARIA

Pendências de Obra — Relatório e Checklist

Levantamento do Jonathan · 27/10/2026 · para Paulo e Deivison · folha 1 de 2

OBRAS	ITENS	COM DATA FIRME	DEVOLUTIVAS
13	26	20	3
no levantamento	a acompanhar	já agendados	respostas que o Jonathan espera

AGENDA CONSOLIDADA — O QUE JÁ TEM DATA

QUANDO	OBRA	O QUE ACONTECE
Ter 27/10	**Jairo**	Fixação do estofado e tingimento da peça
Qua 28/10	**Jairo · Rejane**	Reinstalação e finalização · liberar a pintura das peças
Qui 29/10	**Cristiane**	Concluir led, rodapé e prateleiras · conferir a medida do gaveteiro
Sex 30/10	**Simony · Leonardo**	Bancada da Duda e batente, 8:30, e medir sapateira · marceneiro finaliza
02 a 04/11	**Leonardo**	Equipe de pintura na obra
Qua 04/11	**Juliana**	Conclusão da obra
Qui 05/11	**Graciene · Leonardo**	Entrega · levar as peças soltas
Sáb 07/11	**Rejane**	Fim da pintura — previsão de ~10 dias
Sex 13/11	**Andrea**	Alvo financeiro de entrega, a confirmar
Seg 16/11	**Rejane**	Entrega com a cliente

OBRAS COM AÇÃO AGENDADA

JAIRO — EM EXECUÇÃO

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	27/10	**Fixação do estofado na estrutura da cabeceira**	
☐	27/10	**Tingimento da peça de madeira**	
☐	28/10	**Reinstalação e finalização**	

CRISTIANE — EM EXECUÇÃO

Finalizações da casa. Os três itens e a conferência de medidas foram agendados para a mesma ida, na quinta 29/10.

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	27/10	DEVOLUTIVA **Confirmar se as pendências são de fato apenas estas três** Rodapé de alumínio · prateleiras do quarto do Vitor · led. Qualquer item fora desta lista, avisar antes de seguir.	
☐	29/10	**Led — concluir**	
☐	29/10	**Rodapé de alumínio**	
☐	29/10	**Prateleiras do quarto do Vitor**	
☐	29/10	IMPORTANTE **CONFERIR as medidas do gaveteiro — validar se passa no vão da porta do cômodo** Marcado como IMPORTANTE pelo Jonathan. Conferir antes de produzir ou de levar a peça.	
☐	—	**Revestir os gaveteiros atuais e transformar em duas cômodas — SERVIÇO AUTORIZADO** Rodízios industriais ocultos; dois deles com freio, com acesso na parte de trás.	
☐	28/10	DEVOLUTIVA **Devolver ao Jonathan: previsão de entrega das duas cômodas**	

SIMONY — AGENDADA

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	30/10	**Reinstalação da bancada da Duda** Sexta, às 8:30.	
☐	30/10	**Acabamento do batente da porta da sala** Mesma ida de sexta, 8:30.	
☐	30/10	**Medir o espaço da sapateira** Alinhar com a cliente.	

LEONARDO — EM EXECUÇÃO

Equipe de pintura entra na obra de segunda a quarta, 02 a 04/11.

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	30/10	**Marceneiro finalizar a obra** Requerido do marceneiro: até sexta.	
☐	05/11	**Levar as peças soltas — mesas, gaveteiros e nichos das plantas** Alinhado com o cliente. Vão na quinta porque a pintura ocupa a obra de 02 a 04/11.	

OBRAS SEM DATA FIRME E EM ESPERA

REJANE — EM PINTURA

Previsão de aproximadamente 10 dias para finalizar após a liberação da pintura.

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	28/10	**Liberar a pintura das peças**	
☐	07/11	**Finalização após a pintura** Previsão de ~10 dias a contar de 28/10.	
☐	16/11	**Entrega com a cliente** Data definida pelo Jonathan. A proposta inicial era 15/11, mas cai num domingo e é feriado nacional — passou para a segunda.	

JULIANA — AGENDADA

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	04/11	**Conclusão da obra** Alinhado para a quarta-feira.	

GRACIENE — AGENDADA

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	05/11	**Entrega** Entrega alinhada para 05/11.	

ANDREA — SEM DATA

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	28/10	DEVOLUTIVA **Devolver ao Jonathan: projeção de entrega** Financeiramente o ideal é entregar até 13/11 (sexta), se for possível. Se não couber, informar a data real.	

CRISTIANE · LÂMINA — TRAVADA

A contagem do prazo só começa depois da medição — e a medição depende dos dois itens abaixo.

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	—	**Aguardando definição do eletro da área gourmet**	
☐	—	**Aguardando remoção do móvel da sala para medição**	
☐	—	**Prazo informado à cliente: 50 dias corridos APÓS a medição**	

NADIA — EM DEFINIÇÃO

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	—	**Em definição do puxador do closet**	

RICHARD — EM CONCLUSÃO

✓	DATA	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	—	**Obra em conclusão — confirmar o que falta para fechar** Sem data definida.	

ANA CAROLINA — ALINHADA

Cronograma alinhado com a cliente conforme comunicado pelo Deivison. Sem pendência aberta no levantamento de 27/10.

LARISSA · ELIUTON · SHELF · DANIEL — COORDENAÇÃO BRUNA

Estas quatro obras seguem sob coordenação da Bruna — não entram na coordenação de produção do Deivison.

O QUE O JONATHAN PRECISA DE VOLTA

✓	OBRA	PERGUNTA	RESPOSTA
☐	Cristiane	**As pendências são mesmo só rodapé, prateleiras e led?** Qualquer item fora dessa lista muda o cronograma combinado com a cliente.	
☐	Cristiane	**Previsão de entrega das duas cômodas** Serviço já autorizado — revestimento, rodízios ocultos e dois com freio.	
☐	Andrea	**Projeção de entrega** Ideal financeiro até 13/11. Se não couber, qual é a data real?	

Todos os itens desta folha estão no Todoist, projeto **produção / deivison**, uma coluna por obra.

Jonathan	Paulo	Deivison
Levantamento · 27/10/2026	Recebido em ___/___/_____	Recebido em ___/___/_____