

Estrutura de Demandas

CONTEXTO ≈ 3 MESES Novo galpão com coladeira e centro de furação novos. Toda a demanda abaixo existe para dar vazão à capacidade produtiva que essas máquinas exigem — sem essa estrutura de pessoas e ferramental, o investimento em máquina não converte em entrega.

ATIVOS HOJE

9

3 duplas de montagem + chão de fábrica + tecnologia (fora os 2 sócios)

coord. Paulo

INÍCIO JÁ ALINHADO

2

Bruna dia 01 · Karla dia 10 — datas fechadas

A CONTRATAR

4^a 5

1 marceneiro experiente · 2–3 ajudantes · 1 operador CNC

INFRAESTRUTURA

2 carros · 3 kits

Ferramental completo para as 3 duplas de montagem

MONTAGEM · OBRA

coord. Paulo

CHÃO DE FÁBRICA

coord. Deivson

TECNOLOGIA & MÁQUINAS

coord. Paulo

ADM. & COMERCIAL

coord. Jonathan

Samuel / Jomar

Equipe definida · vem mais cedo pra obra

Carro ✓ · ferramental parcial

ATIVA

Deivson

Marceneiro mais experiente · coordenação

Ferramentas OK

ATIVO

Joelson

Operador CNC & máquinas

TREINAMENTO URGENTE · MAQUINÁRIO NOVO

ATIVO

Karla

Assistente Operacional · pivô entre comercial, produção, financeiro e logística

Libera o Jonathan do administrativo/jurídico/contábil

INÍCIO DIA 10

Jackson / Davi

Equipe definida · fluindo bem

Sem veículo · ferramental parcial

ATIVA

Marceneiro experiente

Alvo: Paulo "Baiano", em negociação (vindo de outra marcenaria). Não sendo ele, perfil equivalente.

Definir salário e benefício · ferramental de fábrica

CONTRATAR

+1 operador CNC

Treinar na CNC para assumir o lugar do Joelson — que migra para as máquinas novas

CONTRATAR

Jennifer

Social média · parceira terceirizada, fora da folha

EXTERNA

Cezar / Jonathan Godoy

Equipe definida · em período de avaliação

Sem veículo · ferramental parcial

EM TESTE

2 a 3 ajudantes

Lacuna crítica de apoio à produção

Inclui ferramental próprio

MAIOR LACUNA DA OPERAÇÃO

CONTRATAR

Filipe

Programador CNC & tecnologia

ATIVO

Ferramental

2 carros · 3 kits

2 duplas hoje sem veículo · as 3 duplas com ferramental parcial

ADQUIRIR

Duplas 4 e 5

Expansão prevista após a estabilização do novo galpão

2ª FASE

Bruna

Arquiteta · programação + suporte de projetos no comercial

INÍCIO DIA 01

SEQUÊNCIA DE ENTRADA

o que destrava o quê

DIA 01

Bruna entra

Programação + suporte de projetos alivia Filipe e o comercial

DIA 10

Karla entra

Assume administrativo/jurídico/contábil e libera o Jonathan pra vender

CURTO PRAZO

4 a 5 contratações + ferramental

Marceneiro experiente · 2–3 ajudantes · operador CNC · 2 carros e 3 kits

≈ 3 MESES

Novo galpão

Coladeira + centro de furação — a equipe precisa estar formada e treinada antes

ativo hoje início já alinhado (data fechada) necessidade de contratação / aquisição 2ª fase (futuro)

LEITURA

A operação hoje roda com 3 duplas de montagem e um chão de fábrica enxuto — mas 2 das 3 duplas não têm veículo e todas operam com ferramental parcial, o que já limita o ritmo atual. Para o novo galpão, a demanda se concentra em três pontos: (1) um marceneiro experiente no chão de fábrica — hoje é o Deivson sozinho nesse nível; (2) de 2 a 3 ajudantes, a maior lacuna da operação; e (3) um operador de CNC formado para assumir a máquina atual, liberando o Joelson — que precisa de treinamento urgente — para a coladeira e o centro de furação novos. Karla (dia 10) e Bruna (dia 01) já têm início fechado e resolvem as frentes administrativa e de programação/projeto. Sem essa estrutura, a capacidade das máquinas novas não vira entrega.