

EQUIPE	SÁBADO 22	DOMINGO 23	SEGUNDA 24	TERÇA 25	QUARTA 26	QUINTA 27	SEXTA 28
Deivson Coordenação de produção	CARLA Coordenação do dia + cozinha		CARLA Montagem da cozinha	CARLA Montagem da cozinha	AUGUSTO Início da montagem	AUGUSTO Montagem	AUGUSTO Montagem
Samuel Marceneiro sênior			CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem	CRISTIANE Montagem
Jackson Marceneiro pleno	LUCAS Lavanderia e prateleiras		LUCAS Montagem	LUCAS Montagem	LUCAS Montagem	BERNARDO Montagem	BERNARDO Montagem
Cezar Marceneiro · fábrica			CRISTIANE Fabricação LUCIANA RAJÃO Portas e alisares pós-horário	CRISTIANE Fabricação LUCIANA RAJÃO Portas e alisares pós-horário	CRISTIANE Fabricação LUCIANA RAJÃO PRAZO — liberar portas e alisares	SIMONY Fabricação da cozinha	SIMONY Fabricação da cozinha
Douglas Marceneiro FREELANCER	CRISTIANE Cristaleira, gourmet, rack e gaveteiros	CRISTIANE Continuidade					
Baiano Marceneiro FREELANCER	LUCAS Rack CARLA Suporte na cozinha A CONFIRMAR						
Maurílio + ajudante Marcenaria FREELANCER						SIMONY 2 banheiros + bancada e prateleiras da Duda	SIMONY 2 banheiros + bancada e prateleiras da Duda
Jomar Supervisão do domingo		CRISTIANE Supervisão do dia — responde pela fábrica A CONFIRMAR					
Paulo Sócio · Operações					MEDIÇÃO 3 medições técnicas Andrea Vila da Serra · Cristiane Santo Antônio · Cristiane lâmina Coração de Jesus		

PROJETOS

Carla

Lucas

Cristiane

Bernardo

Augusto

Simony

Luciana Rajão

Medição

A confirmar

Marque ao concluir

SÁBADO 22 É O DIA MAIS CHEIO

Quatro frentes juntas. O Deivson coordena e executa a cozinha da Carla — se apertar, a coordenação é a primeira a se perder.

O SÁBADO 29 JÁ ESTÁ ESVAZIANDO

Deivson fora, Jackson a confirmar, Cezar talvez. Douglas e Baiano produzem mas não respondem pela fábrica. Definir até quarta 26 quem abre o dia.

A PARTIR DE QUARTA A FÁBRICA FICA SEM O DEIVSON

Ele abre a obra do Augusto na quarta 26 e fica até sexta — os dois dias de fabricação da Simony. Referência da fábrica passa a ser o Cezar; combinar na segunda 24.

CEZAR TEM PRAZO NA QUARTA

Portas e alisares da Luciana Rajão liberados até quarta 26, em pós-horário, para reinstalar na segunda 31. Sem isso, a segunda dele vira dia perdido.

EQUIPE	SÁBADO 29	DOMINGO 30	SEGUNDA 31	TERÇA 1 set	QUARTA 2 set	QUINTA 3 set	SEXTA 4 set
Deivson Coordenação de produção	INDISPONÍVEL Não estará presente	INDISPONÍVEL Workshop	AUGUSTO Fechamento da obra	SIMONY Coordenação · ronda das duas frentes	SIMONY Coordenação · ronda das duas frentes	SIMONY Coordenação · ronda das duas frentes	SIMONY Ronda + vistoria final com a cliente
Samuel Marceneiro sênior			SIMONY Instalação dos 2 banheiros — 1 dia PATRÍCIA Nicho — pós-horário prazo 31/08	SIMONY Quarto da Duda e hóspede	SIMONY Quarto da Duda e hóspede	REJANE Fechamento da obra	REJANE Fechamento da obra
Jackson Marceneiro pleno	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR		SIMONY Cozinha, lavabo e despensa — dia 1	SIMONY Cozinha, lavabo e despensa — dia 2	SIMONY Cozinha, lavabo e despensa — dia 3	SIMONY Porta e prateleira da sala	SIMONY Porta e prateleira + vistoria
Cezar Marceneiro · fábrica	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR		LUCIANA RAJÃO Reinstalação das portas e alisares	MARIA Fabricação Vale dos Cristais	MARIA Fabricação Vale dos Cristais	MARIA Fabricação Vale dos Cristais	MARIA Fabricação Vale dos Cristais
Douglas Marceneiro FREELANCER	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR	SIMONY Hóspede · porta e prateleira da sala A CONFIRMAR					
Baiano Marceneiro FREELANCER	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR						
Jomar Supervisão do domingo		SIMONY Supervisão do dia — responde pela fábrica A CONFIRMAR					
Paulo Sócio · Operações					MEDIÇÃO 3 medições técnicas Flávia Contagem · Nádia Xangrilá · Eliuton Xangrilá		

PROJETOS Simony Augusto Maria Luciana Rajão Rejane Patrícia Medição A confirmar Marque ao concluir

SÁBADO 29 ESTÁ SEM QUEM RESPONDA
Deivson fora, Jackson a confirmar, Cezar talvez. Sobram Douglas e Baiano — freelancers, que produzem mas não respondem pela fábrica. O **Jomar cobre os dois domingos**; o sábado continua sem nome. Com o Maurílio confirmado, resta pouco no dia: porta do lavabo e despensa — e elas só são exigidas na quarta 2.

SEGUNDA 31 A FÁBRICA FICA VAZIA
Quatro frentes em obra ao mesmo tempo: banheiros (Samuel), cozinha (Jackson), Luciana Rajão (Cezar) e fechamento do Augusto (Deivson). **Se faltar uma peça na segunda, não há quem faça.** Conferir tudo na sexta 28.

O DOMINGO DEPENDE DO JOMAR
Deivson tem workshop. O Douglas produz, mas alguém precisa responder pela fábrica: o **Jomar**, a confirmar até quinta 27. Sem supervisão o domingo não abre — e aí porta e prateleira da sala vão para o pós-horário de segunda e terça, que ainda dá, porque elas só são exigidas na quarta 2.

O ESPELHO DEPENDE DA SEGUNDA
Instalar o banheiro na segunda 31 e **pedir o espelho na mesma tarde**. É o único item da obra que depende de fornecedor externo — o relógio dele começa a contar no dia da instalação, não no dia do pedido interno.

A SIMONY SOBE COM DUAS PESSOAS
Samuel e Jackson, e o calendário fecha. Mas de **1 a 4** o Cezar está na fabricação da **Maria — Vale dos Cristais**: não há reserva interna nenhuma. Se quiser folga nessa semana, o terceiro corpo tem que vir de fora.

1 · A ORDEM, E POR QUE ELA É ESSA

- 1

Banheiros — 2
Instalação de **1 dia**, na segunda 31, com o Samuel. É ela que libera o pedido dos espelhos — pedir na mesma tarde. Atrasar aqui atrasa fornecedor externo.
- 2

Cozinha, lavabo e despensa
3 dias com o Jackson, de segunda a quarta. A cozinha sai da fábrica com o Cezar na quinta e sexta 28; porta do lavabo e despensa entram no mutirão de sábado.
- 3

Quarto da Duda e hóspede
Samuel, terça e quarta. Bancada e prateleiras da Duda são do Maurílio; nicho e prateleiras do hóspede saem no domingo com o Douglas.
- 4

Porta da sala e prateleira
Última da fila — Jackson, quinta e sexta. Ganhou folga: só precisa estar pronta na **quarta 2**, não no domingo.

A CONTA DO PRAZO

A montagem começa **segunda 31** e roda em **duas frentes paralelas** — Samuel e Jackson — durante cinco dias. A fabricação tem quatro dias: 27, 28, 29 e 30, mas só 27 e 28 têm equipe confirmada (Maurílio e Cezar). O que tem folga real é a porta e a prateleira da sala, exigidas só na quarta 2.

SE ESTOURAR, O QUE CEDE

A ordem de prioridade é também a ordem inversa do que se sacrifica. **A porta e a prateleira da sala são as primeiras a escorregar** — a cliente mora com elas faltando sem grande prejuízo. Os banheiros são os últimos: atrasá-los empurra o espelho para a semana seguinte.

PLANO B, POR CENÁRIO

Sábado 29 não abre → porta do lavabo e despensa vão para o pós-horário de segunda e terça. Dá: o Jackson começa pela cozinha, que já está pronta desde sexta, e o lavabo entra no terceiro dia.

Domingo 30 não abre → nicho e prateleiras do hóspede vão para o pós-horário de segunda (exigidos terça 1); porta e prateleira, para o de terça.

Falta material → é o único cenário sem plano B, e na segunda 31 não há ninguém na fábrica para socorrer. Conferência de estoque na **sexta 28**.

2 · FABRICAÇÃO — QUEM FAZ, QUANDO E ATÉ QUANDO

Peça	Quem	Quando	Prazo	Situação	Pronto
2 banheiros	Maurílio + ajudante	Qui 27 e Sex 28	Sáb 29	CONFIRMADO	☐
Bancada e prateleiras — Duda	Maurílio + ajudante	Qui 27 e Sex 28	Dom 30	CONFIRMADO	☐
Cozinha da Simony	Cezar	Qui 27 e Sex 28	Sex 28	CONFIRMADO	☐
Porta do lavabo	Mutirão de sábado	Sáb 29	Sáb 29	A CONFIRMAR	☐
Despensa	Mutirão de sábado	Sáb 29	Sáb 29	A CONFIRMAR	☐
Nicho e prateleiras — hóspede	Douglas	Dom 30	Seg 31	A CONFIRMAR	☐
Porta da sala	Douglas	Dom 30	Qua 2 set	A CONFIRMAR	☐
Prateleira da sala	Douglas	Dom 30	Qua 2 set	A CONFIRMAR	☐
Nicho da Patrícia	Samuel — pós-horário	Seg 31	Seg 31	CONFIRMADO	☐

O SÁBADO 29 É O RISCO QUE SOBROU

Com o **Maurílio confirmado** na quinta e sexta, banheiros e Duda saem da conta. Resta o sábado: **porta do lavabo e despensa**, num dia sem o Deivson, com o Jackson a confirmar e o Cezar em talvez. Elas só são exigidas na quarta 2 — se o sábado não abrir, vão para o pós-horário de segunda e terça.

3 · MONTAGEM — 31/08 A 04/09

Dia	O que entra	Feito
Seg 31	Banheiros — Samuel · cozinha dia 1 — Jackson · pedir os espelhos	☐
Ter 1 set	Duda e hóspede — Samuel · cozinha dia 2 — Jackson	☐
Qua 2 set	Duda e hóspede — Samuel · cozinha dia 3 — Jackson	☐
Qui 3 set	Porta e prateleira da sala — Jackson · Samuel vai para a Rejane	☐
Sex 4 set	Fecha porta e prateleira · vistoria final com a cliente	☐

4 · DECIDIR ATÉ QUANDO

Decisão	Até	OK
Confirmar o Jomar nos domingos 23 e 30	Sáb 22	☐
Combinar com o Cezar: referência da fábrica qui e sex	Seg 24	☐
Confirmar Jackson e Cezar no sábado 29	Qua 26	☐
Definir quem responde pela fábrica no sábado 29	Qua 26	☐
Liberar portas e alisares da Luciana Rajão	Qua 26	☐
Conferir todo o material da Simony em estoque	Sex 28	☐
Validar o filho do Sr. Paulo como freelancer	Sex 28	☐
Pedir os espelhos assim que o banheiro subir	Seg 31	☐

Cada decisão sem dono e sem data vira atraso. Escreva ao lado o nome de quem decide.

ENTREGAS NO MÊS

quantas foram concluídas

NO PRAZO

quantas entregaram na data prometida

% NO PRAZO

no prazo ÷ entregas

ATRASSO MÉDIO

dias, só das atrasadas

RETRABALHOS

quantas voltaram à fábrica

CAUSA MAIS COMUM

projeto · medição · produção · montagem

Entrega por entrega

uma linha por ambiente entregue · preencher no dia, não no fim do mês

Projeto	Ambiente	Prometido	Entregue	Desvio	Quem montou	Retrabalho	Se voltou, por quê	Assinatura do cliente
Carla	Cozinha					☐		
Lucas	Lavanderia, prateleiras e rack					☐		
Cristiane	Cristaleira, gourmet, rack e gaveteiros					☐		
Bernardo	—					☐		
Augusto	Montagem — fecha em 31/08					☐		
Luciana Rajão	Portas e alisares — 31/08					☐		
Simony	Banheiros					☐		
Simony	Cozinha, lavabo e despensa					☐		
Simony	Quarto da Duda e hóspede					☐		
Simony	Porta e prateleira da sala					☐		
Patrícia	Nicho					☐		
Rejane	Fechamento da obra					☐		
						☐		
						☐		

O QUE CONTA COMO "NO PRAZO"

A data prometida é a que foi combinada **com o cliente**, não a que a fábrica gostaria. Entregou no dia ou antes: no prazo. Um dia depois já é atraso — não arredonde, o número só serve se for honesto.

RETRABALHO É O DADO MAIS VALIOSO DESTA FOLHA

Marque sempre que uma peça voltar, mesmo que o conserto tenha sido rápido. Se a causa mais comum do mês for **medição**, o problema não está na produção — está antes dela. É isso que a folha existe para revelar.

FECHAMENTO

No último dia útil, preencha os seis números do topo, fotografe a folha e archive. A folha nova entra no lugar. Doze folhas ao ano contam a história inteira da capacidade de entrega da fábrica.