



CONTEXTO ATUAL · AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

Carteira em Conclusão

Os 17 contratos a entregar nos dois meses, um a um: **quanto vale, quanto já foi recebido, quanto ainda entra e quanto falta produzir.**

SALDO A RECEBER
R\$ 439,4 mil

AGOSTO · CONTRATOS A CONCLUIR

valores em reais · % a produzir conforme a última conferência de produção

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUZIR	R\$ A PRODUZIR
Augusto	90.000	24.000	66.000	30%	27.000
Cristiane	94.000	42.000	52.000	50%	47.000
Lucas Mello	46.000	24.000	22.000	80%	36.800
Rejane	35.600	14.000	21.600	5%	1.780
Carla	27.000	13.500	13.500	100%	27.000
Flavia 100% a produzir	15.000	7.500	7.500	100%	15.000
Giseli	14.000	7.000	7.000	100%	14.000
Bernardo fabricado	13.000	4.000	9.000	—	—
Luciana Rajão	12.000	0	12.000	100%	12.000
Tania entregue e quitado	8.500	8.500	—	—	—
Luiz	5.300	0	5.300	100%	5.300
Total · 11 contratos	360.400	144.500	215.900	52%	185.880

SETEMBRO · CONTRATOS A CONCLUIR

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUZIR	R\$ A PRODUZIR
Maria · Vale dos Cristais casa R\$ 117.000 + lavanderia R\$ 7.000	124.000	58.000	66.000	30%	37.200
Ana Carolina	108.000	32.500	75.500	100%	108.000
Jairo 100% a produzir	63.000	25.000	38.000	100%	63.000
Andrea · clínica	47.000	14.000	33.000	100%	47.000
Simony quitado	34.000	34.000	—	100%	34.000
Richard	22.000	11.000	11.000	100%	22.000
Total · 6 contratos	398.000	174.500	223.500	78%	311.200

RECEITA TOTAL

R\$ 758,4 mil

Valor de contrato dos 17 projetos em conclusão

RECEBIDO TOTAL

R\$ 319,0 mil

42% da receita, cobrado em meses anteriores

SALDO A RECEBER

R\$ 439,4 mil

R\$ 215,9 mil em agosto · R\$ 223,5 mil em setembro

Falta produzir R\$ 497,1 mil — 66% de toda a carteira. Agosto está com 52% por produzir e setembro com 78%. **Jairo, Flavia, Simony, Ana Carolina, Andrea, Richard, Carla, Giseli, Luciana e Luiz estão integralmente por fabricar.**

O recebido não está em caixa. Os R\$ 319,0 mil foram aplicados em material e no custeio da operação. Fora desta conta: **R\$ 87,0 mil** do André / Alphaville, sem data, e **R\$ 71,0 mil** do aporte já usados para cobrir julho.

ENTRADAS PREVISTAS

R\$ 464,0 mil

R\$ 231,8k em agosto · R\$ 232,2k em setembro

SAÍDAS PREVISTAS

R\$ 347,7 mil

R\$ 180,8k em agosto · R\$ 166,9k em setembro

RESULTADO DE CAIXA

+R\$ 116,3 mil

Teto — cai conforme entrar a compra de material ainda não dimensionada

FALTA PRODUZIR

R\$ 497,1 mil

66% da carteira de R\$ 758,4k ainda por fabricar

CONSOLIDADO POR NATUREZA

base: sistema financeiro em 08/08/2026

NATUREZA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES	% DAS SAÍDAS
ENTRADAS				
Recebimento de contratos 22 parcelas · R\$ 61,2k de agosto já recebidos	231.817	232.209	464.026	—
SAÍDAS				
Folha de pagamento 15 pessoas · salários, pró-labore, benefícios e PJ	57.786	62.586	120.372	34,6%
Material de produção chapa, ferragem, corte e serviços de fábrica	64.898	36.463	101.361	29,1%
Comissões de obra estimativa sobre o valor a entregar	21.624	23.880	45.504	13,1%
Custo fixo da estrutura galpão, energia, contador, software, logística e marketing	17.280	14.580	31.861	9,2%
Máquinas, dívida e veículos parcelas com forma já definida	12.907	12.907	25.814	7,4%
RT de parceiros arquitetas e decoradoras indicantes	6.343	16.473	22.815	6,6%
Total de saídas	180.838	166.889	347.727	100%
Resultado de caixa	+50.979	+65.320	+116.299	25,1% das entradas

ENTRADAS PREVISTAS

R\$ 464,0 mil

Todas as parcelas com vencimento nos dois meses

SAÍDAS PREVISTAS

- R\$ 347,7 mil

Folha, material, comissões, estrutura, dívida e RT

RESULTADO DE CAIXA

= + R\$ 116,3 mil

Positivo nos dois meses, com sobra maior em setembro

Do que está lançado, a maior conta é gente.

Pessoas respondem por 35% das saídas e a estrutura fixa não ligada a pessoas por apenas 9,3% — a operação é enxuta em custo de instalação e pesada em mão de obra qualificada.

O material ainda a comprar é a incógnita deste quadro.

O que já foi adquirido mistura obras entregues e obras a executar, sem rastreio por projeto. Ainda será preciso comprar para concluir os dois meses, em volume que hoje não se sabe — o resultado acima é um teto.

POR QUE AS ENTRADAS SOMAM MAIS DO QUE O SALDO DA PÁGINA 1

O saldo de R\$ 439,4 mil é o que falta receber dos 17 contratos em conclusão. As entradas de R\$ 464,0 mil são todas as parcelas que vencem no período — incluem R\$ 61,2 mil já recebidos em agosto e parcelas cujo vencimento cai fora do mês de conclusão do contrato.

Folha de pagamento e estrutura

As duas contas que **existem independentemente de vender**. Juntas somam **R\$ 152,2 mil nos dois meses** — 44% de todas as saídas. A folha inclui salário, adiantamento, benefícios e contratos PJ; a estrutura reúne tudo o que sustenta o galpão e o administrativo.

CUSTO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO

custo total por pessoa · fixo + benefícios

PESSOA	FUNÇÃO	VÍNCULO	AGOSTO	SETEMBRO
Jonathan	Diretor Comercial & Experiência	SÓCIO	10.000	10.000
Paulo	Diretor de Operações & Tecnologia	SÓCIO	10.000	10.000
Hugo entra dia 01/09	Programador	CLT	—	4.800
Deivson	Coordenador de Produção	PJ	4.000	4.000
Bruna	Arquiteta · projeto e programação	PJ	4.000	4.000
Samuel	Marceneiro Sênior	PJ	3.900	3.900
Cezar	Marceneiro	CLT	3.700	3.700
Jackson	Marceneiro Pleno	PJ	3.600	3.600
Filipe	Programador CNC	PJ	3.600	3.600
Joelson	Operador CNC & máquinas	CLT	3.300	3.300
Karla	Assistente Operacional	CLT	3.050	3.050
Jomar	Marceneiro	CLT	2.750	2.750
Davi	Ajudante	CLT	2.750	2.750
Jonathan Godoy	Ajudante Geral	CLT	2.421	2.421
INSS sobre pró-labore	Encargo dos sócios · GPS	—	715	715
Total da folha · 14 pessoas em agosto, 15 em setembro			57.786	62.586

CUSTO FIXO DA ESTRUTURA

o que sustenta o galpão e o administrativo

RUBRICA	NATUREZA	AGOSTO	SETEMBRO
Aluguel do galpão	Instalações	4.980	4.980
Marketing e publicidade tráfego pago + social media	Comercial	2.300	2.300
Energia elétrica	Instalações	1.500	1.500
Software e licenças	Administrativo	1.430	1.130
Combustível	Logística	750	1.000
Honorários contábeis	Administrativo	700	700
Lanches e refeições da equipe	Produção	600	800
Limpeza	Instalações	600	600
Manutenção predial e de equipamentos	Instalações	1.135	—
Materiais de escritório cadeiras — aquisição pontual	Administrativo	1.265	—
Vigilância e segurança	Instalações	390	390
Viagens e representações	Comercial	370	370
Seguros de veículos	Logística	255	255
Demais rubricas água, telefonia, lixo, seguro de vida, cursos, transporte urbano, carretos	Diversos	1.006	556
Total da estrutura		17.280	14.580

O QUE ESTE QUADRO DIZ

O custo fixo real da operação é de **R\$ 75,1 mil em agosto e R\$ 77,2 mil em setembro** (folha + estrutura). Desse total, **81% é gente** — e apenas 19% é instalação, administrativo e logística. É uma estrutura de baixo custo fixo de ocupação para a capacidade que opera.

A variação entre os meses vem de **itens pontuais em agosto** (cadeiras e manutenções, R\$ 2,4 mil) e da **entrada do Hugo em setembro** (R\$ 4,8 mil).

Ao contrário da folha e da estrutura, estas contas **só existem quando há entrega**. São calculadas sobre o valor dos contratos concluídos no período — e por isso crescem junto com a produção, sem pesar nos meses fracos.

COMISSÕES DE OBRA

estimativa sobre o valor a entregar

BASE E ALÍQUOTA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES
Valor a entregar contratos com conclusão prevista no mês	360.400	398.000	758.400
Fabricação · 2,5%	9.010	9.950	18.960
Montagem · 2,5%	9.010	9.950	18.960
Coordenação · 1,0%	3.604	3.980	7.584
Comissão estimada · 6,0%	21.624	23.880	45.504

COMO LER ESTA ESTIMATIVA

A comissão é paga **por profissional e por etapa executada** — 2,5% a quem fabrica, 2,5% a quem monta, mais 1,0% de coordenação. Ajudantes, programadores e parte dos marceneiros não recebem comissão, de modo que **6,0% é o teto**: o valor efetivo tende a ficar abaixo disso. Parte das etapas destes contratos foi executada em meses anteriores e já foi paga — **R\$ 5,6 mil já estão lançados em agosto**.

RT DE PARCEIROS

arquitetas e decoradoras indicantes

COMPOSIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO
RT com parcelas já contratadas Paula Galante, Paula, Luana Rizzi, Ana Maria, Bruna Rezende, Rubia	6.343	14.773
RT a formalizar um projeto de setembro, ainda sem lançamento	—	1.700
Total de RT	6.343	16.473

MÁQUINAS, DÍVIDA E VEÍCULOS

parcelas com forma já definida

COMPROMISSO	AGOSTO	SETEMBRO
Router CNC Raizen	3.750	3.750
Conta garantia capital de giro · parcelas 1 e 2 de 6	3.320	3.320
Esquadrejadeira Raizen · parcelas 11 e 12 de 14	2.346	2.346
Financiamento do veículo Montana	1.500	1.500
Consórcio imobiliário	1.090	1.090
Equipamentos parcelados computador, etiquetadora, carrinho, furador, tablet	901	901
Total de compromissos	12.907	12.907