

EQUIPE	SÁBADO 22	DOMINGO 23	SEGUNDA 24	TERÇA 25	QUARTA 26	QUINTA 27	SEXTA 28
Deivson Coordenação de produção	CARLA Coordenação do dia + cozinha		CARLA Montagem da cozinha	CARLA Montagem da cozinha	AUGUSTO Montagem do serviço	AUGUSTO Montagem do serviço	AUGUSTO Montagem do serviço
Samuel Marceneiro sênior			CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem BERNARDO Pós-horário	CRISTIANE Montagem	CRISTIANE Montagem
Jackson Marceneiro pleno	LUCAS Lavanderia e prateleiras		LUCAS Montagem	LUCAS Montagem	LUCAS Montagem	BERNARDO Montagem	BERNARDO Montagem
Cezar Marceneiro			CRISTIANE Fabricação	CRISTIANE Fabricação	CRISTIANE Fabricação	SIMONY Fabricação da cozinha	SIMONY Fabricação da cozinha
Douglas Marceneiro FREELANCER	CRISTIANE Cristaleira, gourmet, rack e gaveteiros	CRISTIANE Continuidade					
Baiano Marceneiro FREELANCER	LUCAS Rack CARLA Suporte na cozinha A CONFIRMAR						
Maurílio + ajudante Marcenaria FREELANCER						SIMONY Fabricação dos 2 banheiros A CONFIRMAR	SIMONY Fabricação dos 2 banheiros A CONFIRMAR
Paulo Sócio · Operações					MEDIÇÃO 3 medições técnicas Andrea Vila da Serra · Cristiane Santo Antônio · Cristiane lâmina Coração de Jesus		

PROJETOS

Carla

Lucas

Cristiane

Bernardo

Augusto

Simony

Medição

A confirmar

Marque ao concluir

FICA DE PÉ O QUÊ

Sábado 22 é o dia mais cheio da semana: quatro frentes ao mesmo tempo. O Deivson coordena e executa a cozinha da Carla — se o dia apertar, a coordenação é que se perde primeiro.

PENDÊNCIA SEM DONO

Nicho da Patrícia — fabricação em extra horário, prazo até 31/08. Ainda não tem responsável definido. Sem nome e sem dia, não acontece.

SAMUEL DOBRADO

Montagem da Cristiane a semana inteira mais o projeto do Bernardo em pós-horário de segunda a quarta. Três dias seguidos de jornada estendida — vale confirmar se ele topa e se a Cristiane não sofre com isso.

EQUIPE	SÁBADO 29	DOMINGO 30	SEGUNDA 31	TERÇA 1 set	QUARTA 2 set	QUINTA 3 set	SEXTA 4 set
Deivson Coordenação de produção	SIMONY Coordenação do mutirão de fabricação A CONFIRMAR		SIMONY Montagem — banheiros	SIMONY Montagem — banheiros	SIMONY Montagem — cozinha, lavabo e despensa	SIMONY Montagem — Duda e hóspedes	SIMONY Montagem — porta e prateleira da sala
Samuel Marceneiro sênior			SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR
Jackson Marceneiro pleno	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR		SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR	SIMONY Montagem A CONFIRMAR
Cezar Marceneiro							
Douglas Marceneiro FREELANCER	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR	SIMONY Continuidade A CONFIRMAR					
Baiano Marceneiro FREELANCER	SIMONY Mutirão de fabricação A CONFIRMAR						
A definir Extra horário							
Paulo Sócio · Operações					MEDIÇÃO 3 medições técnicas Flávia Contagem · Nádia Xangrilá · Eliuton Xangrilá		

PROJETOS

Simony

Medição

A confirmar

Marque ao concluir

A MONTAGEM NÃO TEM EQUIPE DEFINIDA

A montagem da Simony começa **segunda 31** e vai até sexta. Nenhum nome foi fechado. A sugestão desenhada aqui — **Samuel, Jackson e Deivson** — é o que sobra naturalmente: os dois terminam Cristiane e Bernardo na sexta 28. **Confirmar até quinta 27.**

O MUTIRÃO DE SÁBADO É O GARGALO

Metade da fabricação da Simony depende de repetir a equipe do sábado (Douglas, Baiano, Jackson) em **29/08**. Se não fechar, a montagem de segunda começa sem peça. **Confirmar até quarta 26.**

CEZAR SEM PAUTA

Depois da cozinha da Simony na sexta 28, o Cezar não tem frente definida para a semana. É a folga que pode absorver o nicho da Patrícia ou reforçar o mutirão.

1 · A ORDEM, E POR QUE ELA É ESSA

- 1

Banheiros — 2
Precisam estar instalados antes de tudo: é a instalação que libera o pedido dos espelhos. Atrasar aqui atrasa um fornecedor externo.
- 2

Cozinha, lavabo e despensa
A cozinha já está na mão do Cezar na quinta e sexta. Porta do lavabo e despensa entram no mutirão de sábado.
- 3

Quarto da Duda e hóspedes
Bancada e prateleiras da Duda · nicho e prateleiras do hóspede. Peças menores, boas para o domingo.
- 4

Porta da sala e prateleira
Última da fila. É a que aceita escorregar se algo estourar antes.

A CONTA DO PRAZO

A montagem começa **segunda 31**. A fabricação tem **quatro dias**: quinta 27, sexta 28, sábado 29 e domingo 30. Não há folga — o que não sair até domingo entra na semana da montagem com a equipe já em obra.

SE ESTOURAR, O QUE CEDE

A ordem de prioridade é também a ordem inversa do que se sacrifica. **A porta e a prateleira da sala são as primeiras a escorregar** — o cliente mora com elas faltando sem grande prejuízo. Os banheiros são os últimos: atrasá-los para o fim da semana empurra o espelho para a semana seguinte.

PLANO B, POR CENÁRIO

Maurílio não vem → o Cezar troca a cozinha pelos banheiros na quinta e sexta, e a cozinha vai para o mutirão de sábado.

Mutirão de sábado não fecha → montar só os banheiros na semana de 31 e remarcar o restante com o cliente **antes** de segunda, não no meio da semana.

Falta material → é o único cenário sem plano B. Por isso conferir o estoque dos banheiros já na **segunda 24**.

2 · FABRICAÇÃO — QUEM FAZ, QUANDO E ATÉ QUANDO

Peça	Quem	Quando	Prazo	Situação	Pronto
2 banheiros	Maurílio + ajudante	Qui 27 e Sex 28	Sex 28	A CONFIRMAR	☐
Cozinha da Simony	Cezar	Qui 27 e Sex 28	Sex 28	CONFIRMADO	☐
Porta do lavabo	Mutirão de sábado	Sáb 29	Sáb 29	A CONFIRMAR	☐
Despensa	Mutirão de sábado	Sáb 29	Sáb 29	A CONFIRMAR	☐
Bancada e prateleiras — Duda	Mutirão de sábado	Sáb 29	Sáb 29	A CONFIRMAR	☐
Nicho e prateleiras — hóspede	Douglas	Dom 30	Dom 30	A CONFIRMAR	☐
Porta da sala	Douglas	Dom 30	Dom 30	A CONFIRMAR	☐
Prateleira da sala	Douglas	Dom 30	Dom 30	A CONFIRMAR	☐

DUAS CONFIRMAÇÕES SEGURAM O PLANO INTEIRO

Maurílio e ajudante na quinta e sexta — sem eles, os banheiros não saem, e sem banheiro instalado não há pedido de espelho.
Mutirão de sábado 29 — sem ele, metade das peças não existe na segunda.

3 · MONTAGEM — 31/08 A 04/09

Dia	O que entra	Feito
Seg 31	Banheiro 1 e banheiro 2	☐
Ter 1 set	Fechar banheiros · pedir espelhos	☐
Qua 2 set	Cozinha, lavabo e despensa	☐
Qui 3 set	Quarto da Duda e hóspedes	☐
Sex 4 set	Porta da sala e prateleira · vistoria final	☐

4 · DECIDIR ATÉ QUANDO

Decisão	Até	OK
Confirmar Maurílio e ajudante	Qua 26	☐
Confirmar mutirão de sábado 29	Qua 26	☐
Definir equipe da montagem	Qui 27	☐
Definir quem faz o nicho da Patrícia	Seg 24	☐
Conferir material dos banheiros em estoque	Seg 24	☐
Pedir os espelhos assim que o banheiro subir	Ter 1 set	☐

Cada decisão sem dono e sem data vira atraso. Escreva o nome de quem decide ao lado.

ENTREGAS NO MÊS

quantas foram concluídas

NO PRAZO

quantas entregaram na data prometida

% NO PRAZO

no prazo ÷ entregas

ATRASO MÉDIO

dias, só das atrasadas

RETRABALHOS

quantas voltaram à fábrica

CAUSA MAIS COMUM

projeto · medição · produção · montagem

Entrega por entrega

uma linha por ambiente entregue · preencher no dia, não no fim do mês

Projeto	Ambiente	Prometido	Entregue	Desvio	Quem montou	Retrabalho	Se voltou, por quê	Assinatura do cliente
Carla	Cozinha					☐		
Lucas	Lavanderia, prateleiras e rack					☐		
Cristiane	Cristaleira, gourmet, rack e gaveteiros					☐		
Bernardo	—					☐		
Augusto	—					☐		
Simony	Banheiros					☐		
Simony	Cozinha, lavabo e despensa					☐		
Simony	Duda e hóspedes					☐		
Simony	Porta e prateleira da sala					☐		
Patrícia	Nicho					☐		
						☐		
						☐		
						☐		
						☐		

O QUE CONTA COMO "NO PRAZO"

A data prometida é a que foi combinada **com o cliente**, não a que a fábrica gostaria. Entregou no dia ou antes: no prazo. Um dia depois já é atraso — não arredonde, o número só serve se for honesto.

RETRABALHO É O DADO MAIS VALIOSO DESTA FOLHA

Marque sempre que uma peça voltar, mesmo que o conserto tenha sido rápido. Se a causa mais comum do mês for **medição**, o problema não está na produção — está antes dela. É isso que a folha existe para revelar.

FECHAMENTO

No último dia útil, preencha os seis números do topo, fotografe a folha e archive. A folha nova entra no lugar. Doze folhas ao ano contam a história inteira da capacidade de entrega da fábrica.