

Samuel — a mão está boa, falta o passo de trás

— COMEÇANDO PELO QUE É VERDADE

Samuel, **o seu acabamento em obra é dos melhores da casa**. No geral, o que sai da sua mão está no padrão que a Valvic vende — e isso não é comum, não se ensina rápido e é a razão de você estar onde está. Você também é dedicado e competente em várias outras frentes, e nada disso está em discussão nesta conversa.

O que precisa mudar não é a sua execução. **É o que acontece antes dela.**

— O ponto mais latente — você não antecipa o problema

Os erros que aparecem nas suas obras quase nunca são erros de mão. São problemas que **chegaram até a obra sem terem sido pensados antes** — e aí precisam ser resolvidos no pior lugar possível, que é na casa do cliente, com o material já subido e o relógio correndo.

- ◆ **Falta estudo e análise prévia do projeto.** A obra começa e as perguntas difíceis só aparecem quando esbarram na parede
- ◆ **As pendências de insumo não são listadas antes.** Espelho, pulsador, perfil, serralheria e LED viram descoberta no meio da montagem
- ◆ **Não existe um planejamento de execução.** A ordem do que sobe primeiro é decidida no dia, e nem sempre é a melhor
- ◆ **Não há cenário de resolução prévia.** Quando o problema aparece, ele é resolvido na hora, com o que tem — e às vezes mal

O CASO QUE RESUME TUDO

"Não saber como seria a instalação da porta do elevador." Isso não é um erro de execução — é uma pergunta que não foi feita a tempo. Se ela tivesse sido levantada no estudo do projeto, teria sido respondida no escritório, de graça. Na obra, ela virou parada, imprevisto e desgaste. **O mesmo vale para as prateleiras com serralheria e LED e para o alumínio ondulado da cabeceira** — todos poderiam ter sido ponderados antes.

— O segundo ponto — você não reporta

Ninguém aqui sabe como a sua obra está indo sem ir até lá perguntar. **Você não reporta o andamento e não manda relatório.** Isso tem duas consequências práticas: a coordenação não consegue planejar a semana com a sua frente dentro da conta, e quando algo trava a empresa só descobre tarde, quando já custou dia. Reportar não é prestar contas — é **deixar a empresa te ajudar antes de o problema crescer**.

— O terceiro ponto — os detalhes que ainda escapam

São poucos, mas repetem: **acabamento de frisos** (apareceu em três ambientes na obra da Cristiane), **instalação de LED**, onde você tem dificuldade declarada, e alguns **acabamentos simples** que passam batido — tampa de dobradiça, arremate de base, pulsador. Esses são os mais fáceis de resolver da lista inteira, e são justamente os que o cliente enxerga primeiro.

O QUE EU NÃO QUERO QUE VOCÊ ENTENDA DESTA CONVERSA

Que o seu trabalho não é bom. **Ele é bom — e é por isso que esta conversa é sobre o próximo degrau, e não sobre o básico.** Marceneiro que não sabe acabar a gente ensina a acabar. Você já sabe. O que falta é a parte que transforma um bom executor em alguém que a empresa consulta antes de decidir.

A LEITURA A empresa precisa da sua cabeça, não só das suas mãos

Você é o marceneiro mais seguro que a Valvic tem em obra. Só que **continuar sendo só o melhor par de mãos é desperdiçar você** — e é o que está acontecendo. O que falta hoje na empresa não é alguém que execute bem: é alguém que, ao receber uma obra, **a estude, encontre os problemas antes deles acontecerem e ajude a decidir como ela vai subir**.

É esse o passo que estamos pedindo. Ele muda três coisas no seu dia: você passa a **delegar mais ao ajudante**, a **entrar nas decisões de planejamento da obra** junto com a coordenação, e a **reportar**. Nenhuma delas tira tempo da execução — todas devolvem.

A CONTA DA DELEGAÇÃO

Toda vez que você carrega peça, protege piso, limpa ou faz fixação simples, **a hora mais cara da obra está fazendo a tarefa mais barata**. O ajudante existe para isso. A sua mão deve estar no que só ela resolve: esquadro, regulagem, friso, arremate e a decisão do que fazer quando algo não fecha.

FERRAMENTAS Quatro, e todas cabem numa folha

01

Estudo prévio da obra

1 HORA · ANTES DO 1º DIA

Sente com o projeto **antes** de a obra começar e escreva três listas: **o que não está claro, o que pode dar errado e como cada um desses seria resolvido**.

A porta do elevador, a serralheria com LED e o alumínio da cabeceira estariam aí.

02

Lista de pendências de insumo

ENTREGUE ANTES DE SUBIR A OBRA

Uma folha com **tudo o que a obra vai precisar e ainda não está na fábrica**: ferragem, perfil, LED, espelho, vidro, serralheria, pulsador.

Com **prazo** ao lado de cada item. Espelho da penteadeira e pulsador da porta estariam nessa lista há semanas.

03

Planejamento de execução

MEIA FOLHA · ANTES DE COMEÇAR

A **ordem** em que os ambientes sobem, quanto tempo cada um leva e **o que precisa estar pronto antes de cada etapa**.

É o que permite à coordenação encaixar a sua obra na semana — e a você pedir ajuda antes de precisar dela.

04

Relatório de fim de dia

3 LINHAS + FOTO · TODO DIA

O que avançou hoje · o que travou · o que preciso amanhã.

Três linhas no grupo, com uma foto do ambiente. Leva dois minutos e resolve de vez o "ninguém sabe como está a obra do Samuel".

Como fica a próxima obra, dia a dia

Quando	O que acontece	O que você entrega
7 dias antes	Você estuda o projeto inteiro e levanta o que não está claro e o que pode dar errado	Estudo prévio
5 dias antes	Levanta tudo o que a obra vai precisar e ainda não está na fábrica	Lista de insumos
3 dias antes	Define a ordem dos ambientes e o que precisa estar pronto antes de cada etapa	Planejamento
1 dia antes	Confere com a coordenação se tudo da lista chegou — e o que não chegou, replaneja	Confirmação
Todo dia	Fim do dia: o que avançou, o que travou, o que precisa amanhã	Relatório

O COMBINADO A PARTIR DA PRÓXIMA OBRA

As ferramentas **01, 02 e 03** entregues à coordenação **antes do primeiro dia de montagem** — sem elas a obra não abre. A **04** começa já, na obra que estiver em andamento. E você passa a participar da conversa de planejamento da semana, na segunda-feira, como quem decide — não como quem recebe a decisão pronta. Voltamos a conversar em **30 dias**.

Ponto a ponto — parte 1

COMO USAR AS DUAS COLUNAS

Ciente — marque na conversa, item a item, o que você já tinha identificado. Serve para separar o que passou por descuido do que passou por não ter sido visto: são problemas diferentes e se resolvem de formas diferentes.

Feito — só é marcado **depois de conferido na obra**, por quem não executou a correção. Autoconferência não vale: quem fez a peça já não enxerga o próprio erro.

Nº	O que precisa ser resolvido	O que é	Ciente	Feito	Visto e data
QUARTO JÚLIA					
1	Espelho da penteadeira — pendente	PENDÊNCIA DE INSUMO	☐	☐	
2	Acabamento do perfil de LED mal feito — precisa de resolução	ACABAMENTO	☐	☐	
3	Base da torre mal estruturada	ERA ANTECIPÁVEL	☐	☐	
4	Perfil de alumínio amassado	ACABAMENTO	☐	☐	
5	Pulsador da porta ausente	PENDÊNCIA DE INSUMO	☐	☐	
6	Arremates laterais da base do painel de TV ausentes	ACABAMENTO	☐	☐	
SUÍTE DO CASAL					
7	Alumínio da base da cabeceira com efeito ondulado — falha de fabricação que poderia ter sido ponderada antes	ERA ANTECIPÁVEL	☐	☐	
8	Acabamento dos frisos entre painéis mal feito em alguns pontos	FRISO — RECORRENTE	☐	☐	
9	Tampas de dobradiça ausentes	ACABAMENTO	☐	☐	

ANOTAÇÕES DA CONVERSA

Nº	O que precisa ser resolvido	O que é	Ciente	Feito	Visto e data
QUARTO VICTOR					
10	Friso da cabeceira entre painel e marco mal resolvido	FRISO — RECORRENTE	☐	☐	
11	Acabamento de alumínio da base do painel	ACABAMENTO	☐	☐	
12	Acabamento ondulado no perfil de alumínio — mesmo problema da suíte	FRISO — RECORRENTE	☐	☐	
13	Prateleiras com serralheria e LED — erro de processo que poderia ter sido antecipado	ERA ANTECIPÁVEL	☐	☐	
SALA					
14	Instalação da porta do elevador — não se sabia como seria feita	ERA ANTECIPÁVEL	☐	☐	
15	Ferros das garrafas de vinho tortos	ACABAMENTO	☐	☐	
GERAL · TODOS OS AMBIENTES					
16	Tampas de dobradiça ausentes em vários pontos	ACABAMENTO	☐	☐	

O QUE A LISTA DEVOLVE QUANDO SE OLHA O CONJUNTO

Dos 16 pontos, 4 eram antecipáveis e 3 são o mesmo problema de friso repetido em ambientes diferentes. Os outros são acabamentos simples — tampa, arremate, pulsador — que se resolvem em minutos.

Ou seja: **a lista não acusa a sua mão, acusa o passo que veio antes dela**. Quatro itens teriam desaparecido com uma hora de estudo do projeto, e dois com uma lista de insumos entregue a tempo. É exatamente para isso que servem as ferramentas da página 2.

DOIS ITENS MERECEM TRATAMENTO À PARTE

O **friso** repete em três ambientes — erro que repete não é distração, é método que falta. Precisa de uma conversa técnica com a peça na mão, definindo como o friso é cortado e conferido daqui para frente.

O **LED** é dificuldade declarada sua. Isso se resolve com treino, não com cobrança: vamos marcar uma tarde de instalação acompanhada antes da próxima obra com perfil.

Conversamos sobre cada ponto desta lista, e o que está marcado como pendente será resolvido e conferido.
Belo Horizonte / MG, de de de .