

EQUIPE	SEGUNDA 31	TERÇA 1 set	QUARTA 2 set	QUINTA 3 set	SEXTA 4 set
Jonathan Sócio · Comercial e gestão	COMERCIAL E GESTÃO☐ Fechamento financeiro Reuniões: Otávio e Paulo no fim do dia AUGUSTO☐ Passa a obra para o Jackson ANA CAROLINA☐ Medição da obra	COMERCIAL E GESTÃO☐ Comercial e administrativo — o resto da semana inteira			
Paulo Sócio · Programação	SIMONY☐ Programação	SIMONY☐ Programação	SIMONY☐ Programação MARIA☐ Lavanderia	MARIA☐ Programação ANA CAROLINA☐ Programação	MARIA☐ Segue a programação Maria e Ana Carolina
Deivson Coordenação de produção	SIMONY☐ Banheiro social e despensa	SIMONY☐ Banho do casal, hóspede e porta da sala	SIMONY☐ Prateleiras do quarto Duda + início da cozinha	SIMONY☐ Continuação da montagem	SIMONY☐ Conclusão da obra
José e Rafael Dupla de fabricação	SIMONY☐ Banheiro e porta da sala	SIMONY☐ Cozinha — parte de baixo	SIMONY☐ Cozinha superior e porta do lavabo	SIMONY☐ Conclusão da fabricação	MARIA☐ Fabricação da lavanderia
Jackson Marceneiro pleno	AUGUSTO☐ Obra	LUCAS☐ Obra — manhã AUGUSTO☐ Obra — tarde	AUGUSTO☐ Obra	AUGUSTO☐ Obra — possível conclusão	AUGUSTO☐ Conclusão GISELI☐ Instalação dos armários
Samuel Marceneiro sênior	CRISTIANE☐ Obra	CRISTIANE☐ Obra — último dia	REJANE☐ Conclusão da obra A CONFIRMAR	CORTE / FÁBRICA☐ Manutenções diversas	MARIA☐ Fabricação da bancada do escritório
Cezar Marceneiro · fábrica	CRISTIANE☐ Obra	BERNARDO☐ Obra	SIMONY☐ Bancada do quarto Duda	LUCIANA RAJÃO☐ Instalação das portas	LUCIANA RAJÃO☐ Conclusão GRACIANE☐ Regulagens
Joelson Corte	CORTE / FÁBRICA☐ Corte SIMONY☐ Hóspede — pós-horário	CORTE / FÁBRICA☐ Corte SIMONY☐ Prateleiras quarto Duda — pós-horário	CORTE / FÁBRICA☐ Corte	CORTE / FÁBRICA☐ Corte	CORTE / FÁBRICA☐ Corte
Douglas Extra horário FREELANCER	CORTE / FÁBRICA☐ Cerca de 3 dias na semana em extra horário — os dias ainda não estão marcados A CONFIRMAR				

PROJETOS

Simony

Augusto

Cristiane

Bernardo

Lucas

Rejane

Luciana Rajão

Graciane

Giseli

Maria

Ana Carolina

Corte / fábrica

A confirmar

Marque ao concluir

A SEMANA É A DA SIMONY

Deivson, José e Rafael e Joelson estão nela quase todos os dias, com **conclusão prevista para sexta 4**. Se escorregar, empurra a semana do dia 7 inteira — Maria e Ana Carolina dependem dessa fábrica livre.

SEXTA O JACKSON TEM DUAS FRENTES

Conclusão do **Augusto** e armários da **Giseli** no mesmo dia. Uma escorrega se o Augusto passar do meio-dia. Definir a ordem até **quarta 2**.

O DOUGLAS NÃO TEM DIA MARCADO

São **3 diárias por semana** que ninguém planeja sem data. Fechar os dias na **segunda 31** — diária sem dia não vira produção, vira custo.

A REJANE AINDA NÃO ESTÁ AGENDADA

A conclusão está na quarta do Samuel, mas depende de combinar com a cliente. Ligar na **segunda 31** — sem confirmação, o dia dele fica vazio.

EQUIPE	SEGUNDA 7 set	TERÇA 8 set	QUARTA 9 set	QUINTA 10 set	SEXTA 11 set
Paulo Sócio · Programação	ANA CAROLINA Programação da semana — a definir na sexta 4 A CONFIRMAR				
Deivson Coordenação de produção	ANA CAROLINA Fabricação dos painéis e portas				
José e Rafael Dupla de fabricação	ANA CAROLINA Fabricação dos banheiros e da lavanderia				
Cezar Marceneiro · fábrica	MARIA Fabricação				
Jackson Marceneiro pleno	SEM FRENTE DEFINIDA A definir na sexta 4	MARIA Montagens — com o Samuel			
Samuel Marceneiro sênior	SEM FRENTE DEFINIDA A definir na sexta 4	MARIA Montagens — com o Jackson			
Joelson Corte	CORTE / FÁBRICA Corte				
Douglas Extra horário FREELANCER	CORTE / FÁBRICA Cerca de 3 dias na semana em extra horário — os dias ainda não estão marcados A CONFIRMAR				

PROJETOS

Maria

Ana Carolina

Corte / fábrica

A confirmar

Marque ao concluir

O QUE PRECISA ESTAR PRONTO ANTES				
Peça	De onde vem	Quando é exigida	Pronto	
Maria — lavanderia	Fabricada na sexta 4 pelo José e Rafael	Montagem ter 8	☐	
Maria — bancada do escritório	Fabricada na sexta 4 pelo Samuel	Montagem ter 8	☐	
Maria — demais ambientes	Fabricação do Cezar na semana	Montagem ter a qui	☐	
Ana Carolina — medição	Feita pelo Jonathan na segunda 31	Programação qui 3 e sex 4	☐	
Ana Carolina — painéis e portas	Fabricação do Deivson	Montagem sex 11	☐	
Ana Carolina — banheiros e lavanderia	Fabricação do José e Rafael	Montagem sex 11	☐	

DECIDIR ATÉ QUANDO		
Decisão	Até	OK
Definir a ordem da sexta do Jackson: Augusto e Giseli	Qua 2	☐
Marcar os 3 dias do Douglas nas duas semanas	Seg 31	☐
Agendar com a Rejane a conclusão de quarta	Seg 31	☐
Confirmar a medição da Ana Carolina de segunda	Seg 31	☐
Fechar a escala do Paulo, Jackson e Samuel para a semana do dia 7	Sex 4	☐
A MEDIÇÃO DE SEGUNDA É O GARGALO DA SEMANA DO DIA 7 A Ana Carolina só entra em fabricação depois da medição do Jonathan na segunda e da programação do Paulo na quinta e sexta. Atrasou a medição, atrasou a montagem do dia 11 — e não há folga para recuperar.		

ENTREGAS NO MÊS

quantas foram concluídas

NO PRAZO

quantas entregaram na data prometida

% NO PRAZO

no prazo ÷ entregas

ATRASSO MÉDIO

dias, só das atrasadas

RETRABALHOS

quantas voltaram à fábrica

CAUSA MAIS COMUM

projeto · medição · produção · montagem

Entrega por entrega

uma linha por ambiente entregue · preencher no dia, não no fim do mês

Projeto	Ambiente	Prometido	Entregue	Desvio	Quem montou	Retrabalho	Se voltou, por quê	Assinatura do cliente
Simony	Banheiro social e despensa					☐		
Simony	Banho do casal e hóspede					☐		
Simony	Cozinha, lavabo e despensa					☐		
Simony	Quarto da Duda					☐		
Simony	Porta e prateleira da sala					☐		
Augusto	Montagem completa					☐		
Cristiane	Obra					☐		
Bernardo	Obra					☐		
Lucas	Obra					☐		
Rejane	Conclusão					☐		
Luciana Rajão	Portas e alisares					☐		
Graciane	Regulagens					☐		
Giseli	Instalação dos armários					☐		
Maria	Montagens					☐		
Ana Carolina	Início					☐		

O QUE CONTA COMO "NO PRAZO"

A data prometida é a que foi combinada **com o cliente**, não a que a fábrica gostaria. Entregou no dia ou antes: no prazo. Um dia depois já é atraso — não arredonde, o número só serve se for honesto.

RETRABALHO É O DADO MAIS VALIOSO DESTA FOLHA

Marque sempre que uma peça voltar, mesmo que o conserto tenha sido rápido. Se a causa mais comum do mês for **medição**, o problema não está na produção — está antes dela. É isso que a folha existe para revelar.

FECHAMENTO

No último dia útil, preencha os seis números do topo, fotografe a folha e arquive. A folha nova entra no lugar. Doze folhas ao ano contam a história inteira da capacidade de entrega da fábrica.